

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget		
Anlægsprojekt		222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltn. (2016)		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)		2.719	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	2.719

Projektbeskrivelse
<i>I 2016 er lavet venstresvingsbaner på Ndr. Ringgade ved Nordvej, Ny trafiksikkerhedsplan, Mindre trafiksikkerhedstiltag, Handleplanprojekter, Rundkørsler, Sikker skolevej Antvorskov skole, Valbygårdsvej - etablering af cykelbane og støtteheller, Projektansættelse. Herudover er der modtaget indtægt fra Trafik- og Byggestyrelsen vedr. signalstrategi.</i>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2016- 31.12.2016		1.1.2016-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Indtægter							
Trafik- og Byggestyrelsen					1.720	0	1.720
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	1.720	0	1.720
Udgifter							
Budget		34.353	34.353	7.524		41.877	34.353
Rådgiverydelser					527	0	527
Hovedentreprise					0	0	0
Øvrige tjenesteydelser					3.487	0	3.487
Interne ydelser					425	0	425
						0	0
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		34.353	34.353	7.524	4.439	41.877	38.792

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		34.353	34.353	7.524	2.719	41.877	37.072
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							4.805
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Overføres til næste år		4.805

Noter :

Mindreforbruget i 2016 på 4,8 mio. kr. er overført til 2017 til færdiggørelse af projekter.