

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Erhvervs-og Teknikudvalget	
Anlægsprojekt		71. Molerne Halskov Færgenhavn	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	12.755	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	12.755

Projektbeskrivelse
<p>Der er givet en anlægsbevilling til levetidsforlængelse af moler ud for Halskov Færgenhavn. Det har i løbet af byggeperioden vist sig, at molerne var i en væsentlig dårligere stand end det umiddelbart kunne undersøges uden meget omfattende undersøgelser. Dette har resulteret i betydelige merbevillinger.</p> <p>Der er søgt anlægsbevillinger i 20.11.2017, 19.3.2018 og 29.4.2019</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
Interne rådgivningsudgifter		350	406	-56
Ekstern rådgivningsudgifter		500	730	-230
Entreprenørudgifter		3.000	3.483	-483
Uforudsigelige entreprenørudgifter		8.905	8.154	751
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		12.755	12.773	-18
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		12.755	12.773	-18
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug	Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt			-18

Noter til anlægsregnskabet

Det indstilles at merforbruget finansieres af anlæg 99.