

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

## Skabelon 1C

<b>Udvalg</b>		<b>Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget</b>	
<b>Anlægsprojekt</b>	<b>222845 Anlæg af nye cykelstier (2016)</b>		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	3,010	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	3,010

<b>Projektbeskrivelse</b>	
<p><i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i></p> <p>Der er afholdt udgifter til arbejder på "Cykelsti Skælskør Landevej - Hashøjvej til Gerlevvej" og "Cykelsti Skælskør Landevej - Gerlevvej til Lundforlund". Arbejderne fortsætter i 2017.</p>	

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>							
Regnskabsperiode		1.1.2012- 31.12.2015		1.1.2016- 31.12.2016		1.1.2012-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
					0	0	0
						0	0
						0	0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
Håndværkerydelser		33,480	33,480	3,010		36,490	33,480
Hovedentreprise					2,006	0	2,006
Rådgiverydelser					538	0	538
Øvrige håndværkerydelser					157	0	157
Interne ydelser- rådgiver					108	0	108
Interne ydelser- Entreprenørserv					49	0	49
Erstatning					152	0	152
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>33,480</b>	<b>33,480</b>	<b>3,010</b>	<b>3,010</b>	<b>36,490</b>	<b>36,490</b>

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>33,480</b>	<b>33,480</b>	<b>3,010</b>	<b>3,010</b>	<b>36,490</b>	<b>36,490</b>
<b>Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift</b>							<b>0</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>							<b>0</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>						<b>Mindreforbrug tilføres kassen</b>	<b>0</b>

## Noter :

Der er overført 2,3 mio. kr. fra 2016, hvoraf Byrådet på møde 27. februar 2017 har besluttet, at overføre 0,1 mio. kr. til finansiering af merudgifter på projekterne Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus og Grønningen/Sdr. Ringgade. Herudover er der oprindelig afsat 2,5 mio. kr. i 2017, således at der i 2017 er 4,9 mio. kr. til projekter.