

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Erhvervs-og Teknikudvalget	
Anlægsprojekt		205. AT påbud Byskovgård	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	400	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	400

Projektbeskrivelse
AT- sag fra Arbejdstilsynet 2019 om at sikre tilfredstillende akustik på daginstitution. Dette er udført. Grunden til at beløbet afviger fra budgettet på 400.000 kr er, at Slagelse Boligselskab har betalt en andel af byggesagen på 107.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Entreprenør og håndværkerudgifter		400	223	177
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		400	223	177
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		400	223	177
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug		Mindreforbrug tilføres kassen		177

Noter til anlægsregnskabet

--