

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Uddannelsesudvalget	
Anlægsprojekt		Flytning af daginstitutionen Humlebie	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	2.600	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	2.600

Projektbeskrivelse
Byrådet frigav d. 24/6-2013 en anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til Flytning af Humlebie i 2014. Projektet var etape 2 af ombygningen af Dalmose Rådhus til daginstitution.
Den 22/6-2015 vedtog Byrådet en redisponering af anlægsprojekter, der betød at budgettet til Flytning af Humlebie blev reduceret med 3,3 mio. I samme ombæring blev det andet projekt vedr. Dalmose Rådhus "Ny institution Oasen i Dalmose" tilført 3,1 mio. kr.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Anlægsbevilling		5.900		5.900
Omdisponering af anlægsbudgetter		-3.300		-3.300
Inventar			345	-345
Håndværkerudgifter			1.906	-1.906
Rådgivning/Honorarer			220	-220
Legeplads			50	-50
Diverse			16	-16
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		2.600	2.537	63
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		2.600	2.537	63
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0

Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

Mindreforbrug tilføres andet anlægsprojekt

63

Noter til anlægsregnskabet