

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget	
Anlægsprojekt	222850 Trafiksanering Vestre Ringgade (2013-2016)		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	12.125	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	12.125

Projektbeskrivelse	
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i>	
Der er givet anlægsbevilling til Trafiksanering Vestre Ringgade samt signaloptimering Vestre Ringgade - Sdr. Ringgade. Til Signaloptimeringen giver staten et tilskud på 0,5 mio. kr. når arbejdet er færdig. Arbejdet forventes fysisk afsluttet i 2017, mens statens tilskud muligvis først kommer til udbetaling i 2018.	

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2013- 31.12.2016		1.1.2016-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
Signaloptimering - Trafikstyrelsens andel				490	0	490	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	490	0	490	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget				14.390		14.390	0
Rådgiverydelser					809	0	809
Hovedentreprise					6.671	0	6.671
Øvrige håndværkerydelser					4.227	0	4.227
Interne ydelser					418	0	418
						0	0
						0	0
						0	0

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	14.390	12.125	14.390	12.125
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	13.900	12.125	13.900	12.125
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							1.775
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug				Overføres til næste år			1.775

Noter :

Der er oprindeligt givet anlægsbevilling på 13,9 mio. kr. Heraf er overført 1,8 mio. kr. til færdiggørelse i 2017, hvoraf Byrådet på møde 27. februar 2017 har besluttet, at overføre 0,3 mio. kr. til finansiering af merudgifter på projekterne Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus og Grønningen/Sdr. Ringgade.