

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Bilag 1

Udvalg		Erhvervs-og Teknikudvalget	
Anlægsprojekt		AT-påbud på Marievangsskolen	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	6,500	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	6,500

Projektbeskrivelse
<p>Efter påbud fra Arbejdstilsynet vedr. bedre ventilation i fløj A og B på Marievangsskolen er dette påbud er imødekommet ved anlægsbevilling på 6.5 mio. kr. Anlægsarbejdet er afsluttet, og der afklægges anlægsregnskab.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Fagentrepriseudgifter				0
Ventilationsentreprise		2,200	1,893	307
Tømrer entreprise samt nyt tag og kviste samt efterisolering		2,700	3,525	-825
El-entreprise		500	190	310
Rådgiverudgifter; herunder rådgivning, projektledelse, arbejdsmiljørådgivning m.m.		1,100	429	671
Intern rådgivning herunder Bygherrerådgivning		0	300	-300
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		6,500	6,337	163
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		6,500	6,337	163
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0

Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

Mindreforbrug tilføres kassen

163

Noter til anlægsregnskabet

--

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Vælg udvalg	
Anlægsprojekt		<i>Skriv navn på anlægsprojekt</i>	
Anlægsbeviling netto (1.000 kr.)	5,200	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	5,400

Projektbeskrivelse
Beskrivelse af anlægsprojektet

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
kan f.eks. være:				0
Salg af grund				0
Tilskud fra XX				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
kan f.eks. være:				0
Udbudsudgifter		100	250	-150
Hovedentreprise	1	5,000	5,500	-500
Rådgiverudgifter		100	236	-136
				0
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		5,200	5,986	-786
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		5,200	5,986	-786
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				200

Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

vælg finansiering

-586

Noter til anlægsregnskabet

Note 1.

Udgifter til tømreentreprise er blevet væsentligt dyrere ,da det blev nødvendigt at udskifte spærrene, fordi der blev konstateret råd. Udvalget er løbende orienteret omkring projektførløbet og den forventede merudgift.

Merforbrug finansieres af udvalges driftsbudget afsat til xx