

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget	
Anlægsprojekt	010580 Strand, broer og toiletter		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	1.500	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	1.500

Projektbeskrivelse	
<p><i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i></p> <p>Der er etableret nedrammet vinter-/helårsbadebro udført i træ ved Kobæk strand samt mindre istandsættelser af toiletter ved kommunens strande.</p>	

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2017- 31.12.2017		1.1.2017-31.12.2017	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Etablering af badebro ved Kobæk				1.200		1.200	0
Små renoveringer af strandtoiletter				300		300	0
Håndværkerydelser					1.425	0	1.425
Interne lønninger					47	0	47
Interne håndværkerydelser					8	0	8
						0	0
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	1.500	1.480	1.500	1.480

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	1.500	1.480	1.500	1.480
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							20
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Overføres til næste år		20

Noter :

I 2017 er alle pengene blevet brugt til helårsbadebo ved Kobæk Strand.
Der var ikke midler og tid til at renovere toiletter. I 2018 renoveres toiletterne ved strandene jf. beslutning på februarmødet i LTE-Udvalget.