

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Børn- og ungeudvalget	
Anlægsprojekt		137 - Udbygning af daginst. Firkløveren	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	11.358	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	11.100

Projektbeskrivelse
<p>Der er på Børneinstitutionen Firkløveren, beliggende Skanderborgvej 9, 4200 Slagelse, tilbygget en ny vuggestue på 550m²</p> <p>Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018 10 mio. kr. (sag 137) til dette projekt. Der er efterfølgende, pga. nødvendige omlægninger af eksisterende kloaker i byggefeltet, givet ekstrabevilling, således at den samlede budgetsum udgør 11.359.000kr. heraf 258.000 kr. brugt til intern bygherrerådgivning</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
kan f.eks. være:				0
Rådgiverudgifter		1.510	1.662	-152
Håndværkerudgifter		7.244	7.217	27
Bygherreleverancer		842	769	73
Uforudsete udgifter		1.505	1.570	-65
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		11.101	11.218	-117
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		11.101	11.218	-117
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				-258
Finansiering af mer-/mindreforbrug	Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt			-117

Noter til anlægsregnskabet

<p>Indstilling: Merforbrug finansieres af budgetteret mindreforbrug på sag: 197 - Daginstitutionen Firkløveren - etape 2</p>
--