

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget	
Anlægsprojekt	222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	113	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	113

Projektbeskrivelse	
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i>	
<i>I 2017 er afholdt udgifter til bl.a. advokat i f.m. tidligere hovedentreprenørs konkurs. Ny hovedentreprenør Frede Andersen & Søn færdiggør jordvolden, som forventes færdig anlagt i 2021.</i>	

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode		1.1.2007- 31.12.2016		1.1.2017- 31.12.2017		1.1.2007-31.12.2017	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Indtægter							
Budget		6.330	6.330	250		6.580	6.330
Udlæg forbrugsafregning		15	15			15	15
Indtægt for deponering af jord						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		6.345	6.345	250	0	6.595	6.345
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter							
Budget				363		363	0
Rådgiverydelser		539	539		351	539	890
Hovedentreprise						0	0
Øvrige tjenesteydelser		33	33		25	33	58
Interne ydelser - ES		47	47		132	47	179
Interne ydelser - Rådgivning		100	100		39	100	139
Landinspektør					58	0	58
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		719	719	363	605	1.082	1.324

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		-5.626	-5.626	113	605	-5.513	-5.021
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							-492
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Overføres til næste år		-492

Noter :

Merforbruget overføres til 2018. Der forventes først indtægter i projektet igen ved afslutning af arbejdet i 2021.