

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

## Skabelon 1C

<b>Udvalg</b>		<b>Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget</b>		
<b>Anlægsprojekt</b>	<b>222880 Modulvogntog-Tilpasning af vejanlæg (2015-2016)</b>			
<b>Anlægsbevilling (1.000 kr.)</b>	<b>3.068</b>	<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>	<b>3.068</b>	

<b>Projektbeskrivelse</b>	
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i>	
Der er givet anlægsbevilling til tilpasning af vejanlæggene på ruterne fra afkørsel 42 via Tårnborgvej til Korsør Havn samt Slagelsevej via Skælskørvej - Sorø Landevej - Stignæs Landevej - Ladebovej. Arbejdet ved Tårnborgvej er afsluttet.	
Arbejderne er udført af dels Hoffmann, dels Zacho-Lind og dels Slagelse kommunes Entreprenørservice. Slagelsevej forventes afsluttet i løbet af 2017.	

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>							
Regnskabsperiode				1.1.2015- 31.12.2016		1.1.2015-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
					0	0	0
						0	0
						0	0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
Budget				5.400		5.400	0
Rådgiverydelser					849	0	849
Hovedentreprise					1.523	0	1.523
Øvrige håndværkerydelser					29	0	29
Interne Ydelser					667	0	667
						0	0
						0	0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>3.068</b>	<b>5.400</b>	<b>3.068</b>

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		0	0	5.400	3.068	5.400	3.068
<b>Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift</b>							<b>2.332</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>							<b>0</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>	Overføres til næste år						<b>2.332</b>

## Noter :

Der er oprindeligt givet anlægsbevilling på 5 mio. kr. Heraf er overført 2,3 mio. kr. til 2017, hvoraf Byrådet på møde 27. februar 2017 har besluttet, at overføre 0,4 mio. kr. til finansiering af merudgifter på projekterne Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus og Grønningen/Sdr. Ringgade.