

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2017	Forbrug 1. kv. 2017	Forventet forbrug 2017	Forventet afvigelse 2017	Anlægget kan stoppes i 2017 ?	Beløbets størrelse der kan stoppes i 2017	Konsekvenser ved stop af projekt
03	103	071550	Tude Å projekt	-876	0	0	-876	Nej	0	Det korrigerede budget er udtryk for et merforbrug i 2016. De to Tude Å projekter skal ses under et og merforbruget vil blive dækket ind af mindreforbrug på det øvrige Tude Å projekt.
03	103	071560	Genslyngning af Tude Å	11.485	236	11.485	0	Delvist	8.000	Der er kontraktlige bindinger i størrelsesorden 3 mio. kr. i indeværende år. Hvad angår det resterende beløb, så er der indgået aftale med staten om gennemførelse af projektet som vil betyde at restbeløbet vil blive brugt i 2017. Denne aftale med staten kan sandsynligvis ændres, således at projekt afslutningen ca. 12 mdr. senere. En sådan forskydning i den foreliggende tidsplan kan medføre nogle meromkostninger blandt andet ift. den kontrakt, der er indgået med rådgiver.
I ALT				10.609	236	11.485	-876		8.000	