

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

Udvalg		Uddannelsesudvalget	
Anlægsprojekt		Flytning af daginstitutionen Humlebien	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	2,600	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	2,600

Projektbeskrivelse
<p>Byrådet frigav d. 24/6-2013 en anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til Flytning af Humlebien i 2014. Projektet var etape 2 af ombygningen af Dalmose Rådhus til daginstitution.</p> <p>Den 22/6-2015 vedtog Byrådet en redisponering af anlægsprojekter, der betød at budgettet til Flytning af Humlebien blev reduceret med 3,3 mio. I samme ombæring blev det andet projekt vedr. Dalmose Rådhus "Ny institution Oasen i Dalmose" tilført 3,1 mio. kr.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Anlægsbevilling		5,900		5,900
Omdisponering af anlægsbudgetter		-3,300		-3,300
Inventar			345	-345
Håndværkerudgifter			1,906	-1,906
Rådgivning/Honorarer			220	-220
Legeplads			50	-50
Diverse			16	-16
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>2,600</b>	<b>2,537</b>	<b>63</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>2,600</b>	<b>2,537</b>	<b>63</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>

# Aflæggelse af anlægsregnskab

## Noter til anlægsregnskabet