

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 146

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Renovering Svømmehaller

Byrådet besluttede maj 2020 at dele sagen i tre delprojekter. På grund af Corona blev det efterfølgende delt i 4 delprojekter med ny tag og facader i Slagelse Svømmehal som eget delprojekt.

Status er følgende:

Delprojekt 1, ny tag og facade på Slagelse Svømmehal. Projektet er udført og afsluttet.

Delprojekt 2, nyt 50-meters bassin ved Slagelse Svømmehal. Projektet er ført frem til færdig udbudsprojekt. Afklaring af samarbejde med rådgiver, som besluttet i Byrådet, pågår

Delprojekt 3, renovering af Korsør Svømmehal. Tilstanden på svømmehallen er dårlig, og der skal derfor foretages årlig tilstandsvurdering. Tilstandsvurdering 2023 bliver udført i løbet af marts måned. Derudover er projektet stoppet.

Delprojekt 4, renovering af Slagelse Svømmehal. Projektet er stoppet.

Anlægsbevilling, netto	29,460
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	29,460

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2019-31.12.2022		1.1.2019-31.12.2022		1.1.2018-31.12.2022	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter					0	0
Bygherrerådgivning Intern (alle delprojekter)				703	0	703
Renovering - Slagelse Klimaskærm					0	0
Entreprenør - og håndværkerudgifter			21,500	18,891	21,500	18,891
Eksterne konsulenter				2,340	0	2,340
Diverse anlægsudgifter				72	0	72
Nyt 50 meters bassin					0	0
Eksterne konsulenter			7,410	6,063	7,410	6,063
Diverse udgifter				169	0	169
Renovering Korsør Svømmehal					0	0
Entreprenør - og håndværkerudgifter				14	0	14
Eksterne konsulenter			150	101	150	101
Renovering Slagelse Svømmehal					0	0
Entreprenør - og håndværkerudgifter				176	0	176
Eksterne konsulenter			400	215	400	215
					0	0
Udgifter i alt	0	0	29,460	28,744	29,460	28,744
Indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	0	0	29,460	28,744	29,460	28,744

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	716
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 717

Overskud overføres til næste år **717**