

Bilag 2a
Status på anlæg 2021-2025

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Budget i alt	Bevilling 2021	Status
Genslyngning af Tude Å	82	10.791	Bevilget	Tude Å projektet afventer afklaring af udformning og efterfølgende tilladelser. Budget: Der forventes et mindre forbrug i indeværende år. I 2021 forventes forbrug til rådgiver på ca. 500.000 til projektændringer. Derudover ønskes budget i 2022 fordelt mellem 2022 og 2023. Politisk inddragelse: Der har været orientering til udvalg i januar og forventes yderligere i juni. Afslutning / ibrugtagning: 2023
Højvandssikring - Korsør	192	6.640	Delvis bevilget	Projektet er i gang med at blive projekteret. I løbet af medio 2021 bliver det forelagt politisk med henblik på at det fremmes. Budget: Der forventes at blive brugt 500.000 kr i 2021 - Budgettet i overslagsårene skal fordeles således efter betalingsplan i projektet: 2022: 100.000 , 2023: 2.040.000 kr. , 2024: 4,0 mio. kr. Politisk inddragelse: Medio 2021 bliver det forelagt politisk med henblik på at det fremmes. Afslutning / ibrugtagning: Projektet forventes afsluttet i foråret 2024.
Højvandssikring - Skælskør	193	8.000	Ej ansøgt	Projektet er i gang med at blive klargjort til EU- rådgiver udbud. Budget: Det afsatte rådighedsbeløb forventes brugt i indeværende år. Budgettet i 2022 -2024 ønskes justeres. Budgettet er behæftet med væsentlig usikkerhed, alt efter hvilke løsninger der vælges. Projektet er under forberedelse. Politisk inddragelse: Den næste politiske inddragelse forventes august / september 2021. Afslutning / ibrugtagning: Anlægget forventes klar medio 2026
Naturpark i Skælskør	80	1.773	Bevilget	Status på projektet: Afventer møde med de største lodsejere, forhåbentlig i maj/juni afhængig af Coronasituationen. Budget: Havde oprindeligt budgettet med 600.000 kr. i 2021, men nedjusteret til 300.000 kr. i 2021. Fase: Indledende projektfase, hvor projektets indhold og proces defineres nærmere i dialog med lodsejere, borgere m.fl. Politisk inddragelse: Forventeligt i august 2021, når møder de største lodsejere er afholdt
Bæredygtighed, energirenovering mv.	194	17.625	Delvis bevilget	Status på projektet: Der er igangsat en række initiativer under puljen, som er politisk godkendt. Budget: Det forventede årsforbrug i 2021 er 3,125 mio. kr. - det ønskes 1,0 mio. kr. flyttet til 2022. Fase: Da budgettet dækker over et portefølje af projekter, har de alle samme deres egen status. Politisk inddragelse: p.t. er der ikke planlagt politisk involvering. Det kommer igen i slutningen af året - senest ift, DK 2020 projektet.
Badebroer	153	2.009	Bevilget	Sag på MPL den 1.3.2021 vedrørende tiltag i Bisserup og Kobæk Der ønskes endvidere 500.000 kr. flyttes fra 2022 til 2021 med henblik på at 500.000 kr. fra budget 2022 til 2021, som kan tilføres Vandsportscentret i Halsskov Færgeskov. Dette muliggør etablering af en forbedret broadgang via to pælebroer til vandsportsfaciliteterne, hvilket vil have enorm betydning for benyttelse og sikkerhed i havnebassinet sommeren 2021. Der er estimeret en anlægssum på 800.000 kr. De resterende 300.000 kr. finansieres af Fritidsafdelingen.
IT i landdistrikter/Mobil	11	3.999	Bevilget	Der er pt ingen konkrete planer om opførelse af kommunale master. Men der arbejdes med dem som en mulig løsning for at afhjælpe de mobile "sorte huller" i kommunen. Budget: Da der ikke er nogen konkrete planer pt, forventes budgettet ikke brugt i indeværende år, og ønskes dermed overført til 2022. Fase: Projektstart Politisk inddragelse: Der holdes løbende møder i MPL-udvalget om fremdriften på projekterne (også i sammenhæng med Anlæg 10) - der er afholdt møder ca. 2 gange årligt. Dermed forventeligt næste møde til maj-juni. Afslutning / ibrugtagning: Der er ingen konkrete planer pt.
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	10	1.033	Bevilget	Hovedparten af budgettet er lønudgifter til bredbåndskonsulent. Derudover er der løbende mindre driftsudgifter og kommunal medfinansiering af bredbåndspuljeprojekter. Budget: Det forventes at der resterer 553.000 kr., der ønskes overført til 2022 til dækning af lønudgifter til bredbåndskonsulent, mindre driftsudgifter og kommende bredbåndspuljestøtte. Politisk inddragelse: Der er løbende orientering med MPL-udvalget, ca. 2 gange årligt. Dermed forventes næste møde at være i maj-juni. Afslutning / ibrugtagning: Arbejdet med at udvikle den digitale infrastruktur er en løbende proces og har dermed som sådan ikke en afslutningsdato.
Pulje til nedrivning er bygninger	107	2.050	Delvis bevilget	Der indgås aftaler om nedrivninger. Budget: Forventet forbrug i 2021 er 1.230.000 kr. - det resterende budget 820.000 kr. skal overføres til 2022 Fase: indledende rådgivning