

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Bilag 1

Udvalg		Erhvervs-og Teknikudvalget	
Anlægsprojekt		Broskolen - Ventilation (AT-påbud)	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	5.000	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	5.000

Projektbeskrivelse
<p>Broskolen modtog i 2013 et påbud fra Arbejdstilsynet vedr. bedre ventilation. Dette påbud er imødekommet ved anlægsbevilling på 56 mio. kr. Anlægsarbejdet er afsluttet, og der afklægges anlægsregnskab.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
Fagentreprisegudgifter		4.200	4.329	-129
Rådgiverudgifter; herunder rådgivning, projektledelse, arbejdsmiljørådgivning m.m.		800	342	458
Intern rådgivning, herunder Bygherrerådgivning			244	-244
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		5.000	4.915	85
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		5.000	4.915	85
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0

Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

Mindreforbrug tilføres kassen

85

Noter til anlægsregnskabet

--

Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

vælg finansiering

-586

Noter til anlægsregnskabet

Note 1.

Udgifter til tømreentreprise er blevet væsentligt dyrere ,da det blev nødvendigt at udskifte spærrene, fordi der blev konstateret råd. Udvalget er løbende orienteret omkring projektførløbet og den forventede merudgift.

Merforbrug finansieres af udvalges driftsbudget afsat til xx