

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

Udvalg		Uddannelsesudvalget	
Anlægsprojekt		Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	520	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	520

Projektbeskrivelse
<p>210 m<sup>2</sup> tagetage på Skælskør skole var kun delvis isoleret, så projektet gik ud på at isolere og dermed gøre etagen mere anvendelig med et reduceret energiforbrug.</p> <p>I forbindelse med isolering af etagen er skunke udskiftet, og el- og varmeinstallationer er renoveret/udskiftet. Derudover er alle overflader på gulve, vægge og lofter fornyet.</p> <p>Efter isoleringen af tagetagen er der beregnet en besparelse på energiforbruget på kr. 13.396 pr. år.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Anlægsbevilling til istandsættelse og isolering BY 25.11.13		520	641	-121
Rådgiverudgifter		0	39	-39
Udgifter, der indgår i REEEZ-anlægsregnskab	1	0	-160	160
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>		<b>vælg finansiering</b>		<b>0</b>

### Noter til anlægsregnskabet

#### Note 1.

Udgifter indgår i anlæg Projekt Elena (REEEZ) 010530 Energibesparende Foranstaltninger. Endeligt anlægsregnskab herfor aflagt 5.9.2016 i LTE.