

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget	
Anlægsprojekt	211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	3.000	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	3.000

Projektbeskrivelse	
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i>	
<p>Der er afsat 3 mio. kr. årligt til fornyelse af fortovsbelægninger. Det sker typisk ved omlægning af sammenhængende delstrækninger. En væsentlig del bruges, hvor eksempelvis forsyningsselskaber graver i vejarealet med betydning for kantsten og fortovsbelægninger.</p> <p>Budgettet kan ikke følge nedslidningen og den årlige indsats sker derfor ud fra en prioritering i forhold til bedst mulige kapitalbevarelse, farlighed ved færdsel, nedslidning og krakelering m.v. samt hvor der sikres mest værdi i forhold til indsats.</p>	

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2017- 31.12.2017		1.1.2017-31.12.2017	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Bevilling				3.000		3.000	0
Håndværkerydelser					1.766	0	1.766
Interne lønninger					815	0	815
Interne håndværkerydelser					276	0	276
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	3.000	2.857	3.000	2.857

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	3.000	2.857	3.000	2.857
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							143
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug						Overføres til næste år	143

Noter :