




Skælskør, d. 16-02-2023

## Opførelse af nyt kajakskur – rapport og regnskab

---

Skælskør Roklub  
Gammelgade 25  
4230 Skælskør  
Mail: skelskoerklub@gmail.com  
Tlf: 40731660  
CVR: 30339525





Skelskør Roklub har opført en ny bygning til opbevaring af kajaker og Stand Up Paddle (SUP) boards.

Kajakskuret er på 45 m<sup>2</sup>, udført med træskelet, vægge i stål-trapezplader og tag med tagpap. Huset er forsynet med 2 stk. elektriske ledhejseporte.

Huset er nu indrettet til at kunne rumme 32 kajaker. Indretningen kan ændres, så der vil kunne opbevares op til 40 kajaker eller et antal SUP boards. Vi forventer, at dette kan dække klubbens behov for opbevaring af kajaker – både klubkajaker og private kajaker – og SUP boards i lang tid fremover.

Ud over opførelsen af selve kajakskuret, har klubbens medlemmer anlagt en ny trappe op til klubbens adgangsvej, og anlagt arealet omkring kajakskuret.

Arbejdet er udført af 14 af klubbens medlemmer, som alle er 65 år eller ældre.

Medlemmerne har brugt ca. 1.200 timer på disse arbejdsopgaver:

- Designe og beregne bygningskonstruktionen.
- Kontakt til Slagelse Kommune vedr. byggetilladelse, herunder nye krav til brandsikring.
- Udlægge, vibrere og afrette grus til fliser.
- Lægge ca. 100 m<sup>2</sup> fliser.
- Etablere omfangsdræn bag støttemur.
- Opsætte erosionsnet på skrånninger.
- Beplante skrånninger med vedbend.
- Anlægge arealet omkring kajakskuret inkl. flytning af stengærde.
- Opsætte hegn mod vej.
- Anlægge stentrappe.
- Opsætte stolpefundamenter og stolper til skur.
- Bygge tagkonstruktion med remme, spær og tagplader.
- Opsætte vægge af stål-trapezplader på træskelet.
- Isolere og indvendigt beklæde brandvægge mod skel.
- Montere porte.
- Bygge stativ/hylder til opbevaring af kajaker.

Klubben har brugt eksterne leverandører til:

- Udgravning af grund, inkl. fjernelse af olietanke og bortkørsel af jord; opførelse af støttemur; etablering af ledning for regnvandsafløb.
- Pålægning af tagpap.
- El-arbejde til port-motorer.



Kajakskuret bliver indviet til klubbens standerhejsning d. 25. marts 2023.

Billeder af byggearbejdet kan ses på siderne 4-8.

Hovedtal for byggeregnskab er på side 9.

Skelskør Roklub takker Slagelse Kommune for støtten til dette projekt, der har stor betydning for klubbens fremtidige udvikling, og som har givet et godt samvær og fællesskab blandt de medlemmer, der har deltaget i arbejdet.

Skælskør d. 16. februar 2023

Henrik Christiansen  
Formand

Winnie Vadmand  
Næstformand

Inge Marie Nielsen  
Kasserer

Susanne Krawack  
Sekretær

Peter Dam  
Bestyrelsesmedlem  
Projektleder

Anja Stampe  
Bestyrelsesmedlem

Jesper Skov Madsen  
Bestyrelsesmedlem



Grunden før byggeriet.



Entreprenørs gravemaskine på plads.



Olietanke gravet fri.



Gravearbejde i gang.



Grunden planeres.



Der lægges fliser.



Flisearbejde.



Start på trappe.



Trappen på vej.



Der arbejdes med hegn mod vej.



1. stolpe til bygning sættes.



Stolper er sat. Der er lagt dug på skråninger, og lagt fliser ved skraldespande.



1. rem lægges op.



Rejsegilde i flot solskin.



Vægge er delvist beklædt.  
Der lægges tagplader.



Brandvægge mod skel er isoleret.



Trapezplade til væg skæres til.



Plader til udhæng males.



Malearbejde og tilskæring af sternbræt.



Eksternt tagdækkerfirma.



Stengærde fjernes ...



... og bygges.



Den færdige bygning.



Den færdige trappe



Indretning færdig.



Der skæres hul til port i hus.



Muren brydes ned.



Den færdige port.





## Regnskab ny kajaktilbygning

### Indtægter

Bevilling Slagelse Kommune	250.000,00
Sponsorat Velux-fonden	75.000,00
Sponsorat Sparekassen Sjælland Fonden	26.000,00
Foreningspuljen Dansk Idrætsforbund	50.000,00
Skælskør Roklub egenbetaling	<u>1.653,19</u>

**Indtægter i alt** 402.653,19

### Udgifter

Fremmed arbejde, entreprenør og tagdækker	246.718,29
Porte, materialer og småanskaffelser	149.313,50
Personaleomkostninger, forplejning	<u>6.621,40</u>

**Udgifter i alt** 402.653,19