

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Forebyggelses- og Seniorudvalget	
Anlægsprojekt		175 Læge og Sundhedshuset	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	3.960	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	3.960

Projektbeskrivelse	
<p>Slagelse Kommune ansøgte i 2019 om 14,06 mio. kr. i Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af moderne Læge- og Sundhedshuse. Sundheds- og Ældreministeriet gav tilsagn på 10,9 mio. kr. til etablering af et Sundhedshus i Slagelse by. Tilskuddet på 10,9 mio. kr. skulle anvendes til håndværkerudgifter og indkøb af tele- og videokonferenceudstyr.</p> <p>På Byrådsmøde den 27. maj 2019 blev der godkendt en egenfinansiering på de resterende anlægsmidler på 3,16 mio. kr. til etablering af handicapvenlig indgang, byggerådgivning m.m. samt 0,8 mio. kr. til flytteomkostninger og omkostninger til indretning, skiltning m.m.</p>	

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Tilskud fra Sundhedsstyrelsen	1	10.900	10.900	0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		10.900	10.900	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Samlet anlægsbudget inkl. tilskud		14.860		14.860
Rådgivning og Projektledelse			2.051	-2.051
Håndværkerudgifter			13.479	-13.479
Tele- og videokonf. Udstyr			81	-81
Skiltning, flytteomkostninger og inventar			676	-676
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		14.860	16.287	-1.427
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		3.960	5.387	-1.427
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug		Bevilling med kassevirkning		-1.427

Noter til anlægsregnskabet

1) Sundheds- og Ældreministeriet gav tilsagn på 10,9 mio. kr. til etablering af et Sundhedshus i Slagelse by. Tilskuddet på 10,9 mio. kr. skulle anvendes til håndværkerudgifter og indkøb af tele- og videokonferenceudstyr.