

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

<b>Udvalg</b>		<b>Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	
<b>Anlægsprojekt</b>		<b>222835 Renovering af bymidten, Skælskør</b>	
<b>Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)</b>	<b>13,727</b>	<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>	<b>13,727</b>

<b>Projektbeskrivelse</b>
<i>Renovering af bymidten i Skælskør omfatter Algade, fra Havnevej og frem til Nytorv incl. Pistolstræde. Gaden er renoveret med ny belægning i hele gadens profil samt nyt gadeinventar.</i>

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>				
<b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
Håndværkerydelser		13,727		13,727
Hovedentreprise (Jens Hansen + SLA)			7,341	-7,341
Rådgiver (COWI)			464	-464
Øvrige håndværkerydelser			5,360	-5,360
Interne ydelser			562	-562
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>13,727</b>	<b>13,727</b>	<b>0</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>13,727</b>	<b>13,727</b>	<b>0</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

Mindreforbrug tilføres kassen

0

## Noter til anlægsregnskabet

Der var oprindelig givet anlægsbevilling på 14 mio. kr. Mindreudgift på 0,3 mio. kr. er på Byrådets møde 27. februar 2017 besluttet overført til finansiering af merudgifter på projekterne Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus og Grønningen/Sdr. Ringgade.