

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt		76. Salg af areal rema Kalundborgvej	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	0	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	0

Projektbeskrivelse	
<p>Anlægsregnskabet indeholder både et salg af areal af Jobcentrets ejendom Kalundborgvej 59A i Slagelse pr. 1. januar 2021, jf. den politiske godkendelse fra 2018. og etablering af parkeringsareal ved Jobcenteret.</p> <p>Økonomiudvalget vedtog ligeledes i 2018, at "salgsprovenuet anvendes til parkeringsprojektet"</p> <p>Parkeringsprojektet er afsluttet og der aflægges et samlet anlægsregnskab for salgsprojektet og anlæg af parkeringsplads ved jobcenteret på Kalundborgvej</p>	

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
Salg af areal - Kalundbogvej		-1.093	-1.093	0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		-1.093	-1.093	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
		1.093		1.093
Udgifter i forbindelse med salg af grund			2	-2
Etablering af Parkeringsplads Kalundborg Jobcenter			1.029	-1.029
Rådgivning			43	-43
Etablering af ladestandere			17	-17
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		1.093	1.091	2
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		2.186	2.184	2
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug				2

Noter til anlægsregnskabet

I forbindelse med redisponering af anlægsbudgetterne blev der trukket 0,269 mio. kr. fra anlægget, som ikke var korrekt, da der manglede udgifter til etablering af p-pladsen på netop dette beløb. Med udgangspunkt i aftalen om at indtægten skulle dække udgifter er anlægsprojekter afholdt korrekt. Justeringen af anlægsrammen var på et forkert grundlag.