

Att. ??

**Vedr. BoligKorsør afd. 7, Fjordvænget - Helhedsplan  
Kommunens sagsnr. 330-2012-158915**

04.06.2019  
Side 1/2

Slagelse kommune har godkendt skema B for ovennævnte renovering den 29. februar 2016.

Renoveringen er nu gennemført og skema C ansøgning med endeligt byg-  
geregnskab fremsendes hermed til godkendelse.

Det samlede anlægsbudget udgør kr. 209.767.181,- inkl. Moms, hvilket er  
kr. 17.285.317,- større end det samlede skema B.

**Støttede renoveringsarbejder.**

Anlægsudgiften andrager kr. 162.223.988,-, hvilket er kr. 18.158.405,-  
større end skema B.

De væsentligste årsager til merudgiften skyldes:

Tomgang og genhusning idet hele renoveringsforløbet har været over en  
meget lang periode.

Ændrede vinduesløsninger

Ændrede ventilationsløsning

Lovliggørelse af trælofter

Demont. af forsatsvægge/skimmelsanering, miljøfarlige stoffer mv.

Det støttede kreditforeningslån som er optaget til finansiering af støttede  
arbejder udgør kr. 144.066.000,- merudgiften stor 18.1 mio. forventes  
dækket af reguleringskontoen, når skema C er godkendt.

**Ustøttede renoveringsarbejder.**

**Ust. 1**

Anlægsudgiften andrager kr. 37.125.528,-, hvilket er kr. 368.066,- min-  
dre end skema B.

**Ust. 2**

Anlægsudgiften andrager kr. 10.417.665,-, hvilket er kr. 505.022,- mindre end skema B.

De understøttede arbejder udgør i alt 47,5 mio og er i alt finansieret med understøttet lån stort 37,9 mio,- idet der er fradrag for diverse tilskud på i alt 7,5 mio. der henstår således 2,143 mio som ufinansieret som ligeledes søges dækket af reguleringskontoen.

Vi skal gøre opmærksom på, at der fra vores side er indtastet i Bossinf. Renovering og indberetningen fra kommunen kan foretages når skema C er godkendt.

Revisionsprotokollatet underskrevet af statsautoriseret revisor er vedlagt.

Vi er gerne til rådighed med yderligere oplysninger, hvis det ønskes og anmoder venligst om underretning, når behandling er sket.

Venlig hilsen

Domea.dk

Lene Nielsen  
ln@Domea.dk