

Spildevandsplan 2015-2018 - investeringsoversigt

I nedenstående skema fremgår bruttoudgifterne for spildevandsplan 2015-2018. Den sorte tekst og sorte tal er de omtrentlige forventede hovedtal, som fremgår af spildevandsplanen 2015-2018.

Den blå tekst og blå tal er for 2015 og 2016 SK Forsynings faktiske udførte projekter og omkostninger. For 2017 og 2018 er det de forventede projekter og hovedtal, som er angivet.

Der er budgetteret med et gennemsnit 95.250, men der forventes anvendt et gennemsnit på 90.250.

	2015	2016	2017	2018
Tv-inspektion og kloak sanering	10.000	10.000	10.000	10.000
Følger planen	6.000	7.500	7.500	7.500
Kloakreovering, f.eks. separatkloakering i Slagelse og Frølunde	35.000	15.000	16.000	37.000
Bl.a. Nordvej, Valbyvej, Halseby, Frølunde, Slots Alléen, Skælskørvej.	40.000	35.000	20.000	32.000
Renseanlæg og pumpestationer	15.000	17.000	7.000	7.000
Slagelse renseanlæg, Pumpestationer og måleudstyr	25.000	10.000	10.500	9.500
Nytilslutninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Bl.a. Trelleborg	3.600	< 1.000	2.000	2.000
Håndtering af regnvand på egen grund. Dermed at mindske belastningen af kloakanlæggene i de fælleskloakerede områder	1.000	1.000	1.000	1.000
Følger planen. Se bl.a. under Frølunde og Høve/Oreby	< 1.000	< 1.000	2.400	< 1.000
Mindre klimatilpasningsprojekter, f.eks. Ved Vestsjællandscenteret, Industriområdet, Kirke Stillinge, Lillevangsvej i Slagelse, Birkemoseanlægget i Korsør m.m.	3.000	3.000	3.000	3.000
Er ikke realiseret. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med kloakeringsprojekter generelt indtænkes løsninger, som er klimarelateret.	< 1.000	< 1.000	< 1.000	< 1.000
Korsør By - Projekt hold vandet i havet.	1.000	5.000	10.000	0
Bassin forventes etableret i 2018. Øvrig kloakering sker først efter 2020	< 1.000	< 1.000	< 1.000	8.000
Kloakering af Stillinge Strand	22.000	24.000	27.000	0
Følger planen	28.300	25.500	24.600	0
Kloakering af Bildsø Strand	0	0	0	24.000

Forventes udført i 2018 og 2019	0	0	2.000	11.700
Kloakering af Trelleborg, Hejninge og Næsby ved Stranden	0	0	0	7.000
Trelleborg er kloakeret. Resten kloakeres efter 2018	0	0	0	0
Spildevandsrensning i det åbne land til Bjerge Å, kloakering af Høve, Hyllested og Oreby	0	11.000	15.000	0
Høve/Oreby udføres i 2017. Hyllested i 2019	< 1.000	< 1.000	8.000	1.000
Spildevandsrensning i det åbne land til Saltø Å, kloakering af Kirkerup	6.000	0	0	0
Er gennemført	10.000	1.000	0	0
Spildevandsrensning i det åbne land til Lindes Å, kloakering af Bøstrup, Sørbylille, Vollerup Gårde, Flakkebjerg Stationsby m.m.	2.000	0	5.000	0
Bøstrup er gennemført. Sørby Lille og Vollerup håndteres efter aftale med Slagelse kommune som åbent land. Flakkebjerg Stationsby gennemføres i 2021	4.000	500	0	0
Spildevandsrensning i det åbne land til Spegeborgrenden, inklusiv Tystoftehuse og Eggeslevlille m.m.	0	0	0	5.000
Tjærebyrenden er taget ud vandplanen, hvorfor Tystoftehuse og Eggeslevlille ikke er relevante.	0	0	500	1.000
Diverse uforudsete udgifter	0	0	0	0
Eksempelvis smårenoveringer	5.000	< 1.000	3.000	6.500
I alt pr. år	98.000	89.000	97.000	97.000
	122.000	80.000	80.000	79.000

Bilag til indstilling EPM-møde 6. marts 2017 - Status spildevandsplan