

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

| | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Udvalg | | Erhvervs-og Teknikudvalget | |
| Anlægsprojekt | | 020600 Naturrasteplassen | |
| Anlægsbevilling netto (1.000 kr.) | 2.318 | Rådighedsbeløb (1.000 kr.) | 2.318 |

| Projektbeskrivelse |
|--|
| <p>Der er etableret en naturrasteplass ved motorvejsafkørsel 43. Naturrasteplassen er etableret med tilskud fra Realdania, Storebælt A/S, Q8 og Friluftsrådet. Anlægsbevillingen på 2.318.000 kr. er udtryk for Slagelse Kommunes medfinansiering til projektet. Der aflægges herved anlægsregnskab, og der peges på en omplacering af de resterende 209.000 kr. der ikke har fundet anvendelse, fordi midlerne var reserveret til indretning af omkringliggende arealer til en udstillingsbygning der aldrig er blevet opført. Der peges på en omplacering til renovering af nedslidte legepladselementer på hhv. Naturrasteplassen og øvrige legepladser i kommunen.</p> |

| Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet | | | | |
|--|-------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Indtægter (Beløb i 1.000 kr.) | Note | Bevilling | Regnskab | Difference |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Indtægtsbevilling og realiserede indtægter | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Udgifter (Beløb i 1.000 kr.) | Note | Bevilling | Regnskab | Difference |
| Afholdt udgift 2009-2014 | 1 | 2.318 | 2.100 | 218 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Udgiftsbevilling og realiserede udgifter | | 2.318 | 2.100 | 218 |
| | | | | |
| Netto anlægsbevilling og nettoudgift | | 2.318 | 2.100 | 218 |
| Tilført kassen | | | | -9 |

Aflæggelse af anlægsregnskab

| | | |
|---|-------------------|-----|
| Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling | | 0 |
| Finansiering af mer-/mindreforbrug | vælg finansiering | 209 |

Noter til anlægsregnskabet

Note 1.

Af differencen blev 209.000 kr. ved aflæggelse af del-anlægsregnskab i 2015 (dokument nr. 333-2015-540053). Overført til etablering af grønne og rekreative elementer omkring den forventede udstillingsbygning. Disse midler er endnu uforbrugte.

Center for Teknik og Miljø peger på en omplacering af de 209.000 kr., til synliggørelse af Naturrastepladsen samt en forbedring af faciliteterne.