

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

Betegnelse:

Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

04 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Total	768	168	198	1	403	771	-3
--------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------

01 Handicap, psykiatri og misbrug

Total	768	168	198	1	403	771	-3
--------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------

018540	18 boliger Kastanievej	0	3	0	0	3	-3	Der er aflagt anlægsregnskab i november 2017, men der er efterfølgende posteringer. Beløbet udlignes ved Kassen i forbindelse med årsregnskab.
--------	------------------------	---	---	---	---	---	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

018570	25 Almene Boliger - Autismecentret	174	32	7	0	134	174	0	Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet medio 2019
--------	------------------------------------	-----	----	---	---	-----	-----	---	--------------------------------------------------------------------------------------

019502	ACV - 25 nye almene boliger - fra 2018	594	133	191	1	269	594	0	Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet medio 2019
--------	----------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	--------------------------------------------------------------------------------------

Grand Total	768	168	198	1	403	771	-3
--------------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------