

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2018

Betegnelsen:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

#### 04 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

<b>Total</b>	<b>1.494</b>	<b>177</b>	<b>590</b>	<b>767</b>	<b>727</b>
--------------	--------------	------------	------------	------------	------------

#### 01 Handicap, psykiatri og misbrug

<b>Total</b>	<b>1.494</b>	<b>177</b>	<b>590</b>	<b>767</b>	<b>727</b>
--------------	--------------	------------	------------	------------	------------

018540	18 boliger Kastanievej	0	3	0	3	-3	Der er aflagt anlægsregnskab i november 2017, men der er efterfølgende posteringer.
018570	25 Almene Boliger - Autismecentret	174	33	140	173	1	Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet medio 2018
019502	ACV - 25 nye almene boliger - fra 2018	594	141	450	591	3	Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet medio 2018
019503	18 Boliger Kastanievej - fra 2018	445	0	0	0	445	Der er aflagt anlægsregnskab i november 2017. Mindre forbruget er overført fra 2017 og skal indgå i den afsluttende finansiering af boligerne.
550800	Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	281	0	0	0	281	Den eksisterende bevilling, som skal anvendes til udmatrikulering af veje og grønne områder, afventer kloakering af området.
<b>Grand Total</b>		<b>1.494</b>	<b>177</b>	<b>590</b>	<b>767</b>	<b>727</b>	

Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.