

HJM Recycling  
Industrivej 6  
3000 Helsingør  
Att. Jesper Olsen

Hørsholm 24. oktober 2018

Hej Jesper,

Tak for din interesse i Modulo Block. Vi har hermed fornøjelsen af at sende tilbud på følgende:

### Modulo Block

Vores blokke er fremstillet af 100% rent beton - min. C30. Vi anvender kun returbeton, hvilket sikrer dig solide og holdbare blokke der kan holde til slid og frost, men samtidig er miljøvenlige, og kan leveres til en god pris.

Du kan finde en brochure på blokkene her:

[Onepager blokke](#)

### Løsningen

Løsningen der efterfølgende er beskrevet, er ikke lavet efter en målfast opmåling. Dette kommer når tilbuddet er accepteret.

Der opbygges 4 vægge som vist på tegningen. Væggene på henholdsvis 50 meter og 37 meter opbygges i en højde på 8 meter. Væggene på henholdsvis 35 meter og 16 meter opbygges i en højde på 9,60 meter.

Væggene på 35 og 37 meter vil blive sat sammen med væggen på 16 meter med vores specielle hjørne blokke.

Væggene på 50 meter vil blive sammensat forbandt med væggen på 35 meter.

Modulo systems laver beregninger på opsætnings model, forankringer og tegninger til opsætningen af murene.

Tilbuddet er beregnet ud fra at underlaget, som blokkene skal stå på, kan bære vægten af væggene og er udført således der er et ensartet og lige flade blokkene kan opstilles på.

Til beregning af støjreduktion og vægt af væggene kan oplyses at blokkene vejer ca. 2,5 tons og måler 160x80x80.



**Pris**

Total pris 1.6005.786,00 DKK ekskl. moms

Med i prisen er:

Bløkkene.

Leveringen af bløkkene.

Tegninger og ingeniørberegninger.

**Option1:**

Opsætning af hele væggen på 16 meter og 10 meter forbandt på begge sider.

Tilbuddet er udregnet ud fra at HJM Recycling stiller betjent udstyr til rådighed, der kan løfte bløkkene på plads.

75.000 ekskl. moms

**Option2:**

Opsætning af de resterende vægge. Der kan udarbejdes et tilbud når den endelige leveranceplan på bløkkene kendes.

**Levering**

Leveret – eksklusive losning

Levering på Korsør Havn, Tailmanss Alle 1-3, 4220 Korsør.

Leveringstid efter aftale.

**Fakturering og betaling**

Fakturering ved ordre 30%

Resterede 70% faktureres aconto ugentligt ved levering.

Netto 8 dage.

Med venlig hilsen,

Jan Knudsen

**Øvrige betingelser:**

Leverancen er i henhold til Modulo Systems salgs- og leveringsbetingelser for produktsalg som er vedlagt.