

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 310

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Byggemodning Slagelse Erhvervsområde

Projektet indebar byggemodning og etablering af vejadgang til et større erhvervsområde beliggende syd for Slagelse. Ved genåbning af budget 2022 blev meddelt en bevilling på samlet set 35.5 mio. kr. i 2022 og 2023, projektet blev dog indstillet som følge af suspenderingen af budgetaftalen i efteråret 2022. Projektet blev opbremset, der var imidlertid udgifter til eksterne rådgivere, intern projektledelse, opmåling samt udgifter til Museum Vestsjællands arkæologiske forundersøgelser af arealet.

Anlægsbevilling, netto	14.450
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	1.800

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	Bevilling	Regnskab	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2022-31.12.2022
Udgifter						
Tidligere aflagt anlægsregnskab	0	0			0	0
Projektering, rådgivning mm.			3.450	1.117	3.450	1.117
Tilslutningsbidrag			11.000	0	11.000	0
Udgifter i alt	0	0	14.450	1.117	14.450	1.117
Indtægter						
Indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	0	0	14.450	1.117	14.450	1.117

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	13.333
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 683
Overskud overføres til næste år	683