

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt		Byggeprojekt Beredskabet (RESC)	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	5.768	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	5.768

Projektbeskrivelse
<p>Der er foretaget udvidelse og istandsættelse af klargørings- og omklædningsfaciliteter på brand- og redningsskolen. I samme forbindelse blev tagetagen klargjort til evt. senere udvidelse med undervisningslokaler. Byggeprojektet blev afsluttet i slutningen af 2014.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
<b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
Anlægsbevilling	1	5.768		5.768
Projektering, rådgivning og byggestyring			498	-498
Håndværkerudgifter			5.110	-5.110
Materialeindkøb			160	-160
				0
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>5.768</b>	<b>5.768</b>	<b>0</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>5.768</b>	<b>5.768</b>	<b>0</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

Mindreforbrug tilføres kassen

0

## Noter til anlægsregnskabet

### Note 1.

Byggeprojektet er finansieret af driftsoverskud fra brand- og redningsskolen i perioden 2012/2013. Byrådet har givet beredskabet accept til at overføre fra drift til anlæg ved anlægsbevilling på 4,184 mio. kr. den 16.12.2013 samt tillæg til anlægsbevilling på 1,584 mio. kr. den 31.03.2014.