

Tidsplan for etablering af helårsbadebro ved Kobæk Strand – etape 1

Dato (2017)	Aktivitet	Kommentar
8/5	LTE- behandling af sagsfremstilling.	
9/5 – primo juni	Høring af helårsbadebro i forhold til bekendtgørelsen for bade- og bådebroer.	Da udstrækningen af helårsbadebroen ikke afviger væsentligt fra den nuværende sommerbadebro, formodes høringen at falde positivt ud.
Ultimo maj	Forvarsling af tilbudsgivere	Orientering til tilbudsgivere om at disse skal kunne starte på anlæg af helårsbadebroen 10/7 og aflevere broen senest 25/8. Tilbudsgivere der ikke kan honorere dette vil blive fravalgt.
5/6	Udbudsmateriale fra Fjerring.	Det rådgivende ingeniørfirma Fjerring fremsender oplæg til udbudsmateriale, til yderligere kvalificering i Slagelse Kommune.
14/6	Udsendelse af udbudsmateriale til tilbudsgivere.	Der udsendes udbudsmateriale på 1. etape af helårsbadebroen, med option på etablering af omklædningsrum og bænke på broen, samt børneplatform nær stranden.
5/7	Frist for aflevering af tilbud kl. 10.00	
5/7 – 7/7	Valg af entreprenør og underskrift af kontrakt.	
10/7	Opstart på etablering af helårsbadebro.	Etableringen skal ske under størst mulig hensyntagen til badegæster.
25/8	Aflevering af helårsbadebro etape 1. (Uden omklædningsrum, bænke, børneplatform nær stranden og handicapvenlig adgangsvej fra Parkeringspladsen).	Der er kalkuleret 7 ugers anlægsperiode, med forbehold for vejrlig, der ikke muliggør arbejde på havet. Det vægtes positivt i bedømmelsen af tilbudsgivningen, hvis tilbudsgiver tilbyder at etablere helårsbadebroen hurtigere end 7 uger.
1/9	Seneste mulige dato for en eventuel 1. indvielse af helårsbadebroen.	Uden omklædningsrum, bænke, børneplatform nær stranden og handicapvenlig adgangsvej fra Parkeringspladsen.

Primo september	Forventet tidligste tilbagemelding fra Kystdirektoratet.	Der forventes her tilbagemelding på om der kan etableres henholdsvis omklædningsrum, bænke, børneplatform nær stranden og handicapvenlig adgangsvej fra Parkeringspladsen.
Primo september	Byggesagsbehandling i forhold til omklædningsrum, på baggrund af eventuel dispensation fra Kystdirektoratet.	Byggesagsafdelingen anmodes om en forhåndsgodkendelse af omklædningsrummet (under forudsætning af godkendelse fra Kystdirektoratet), således at byggesagsbehandlingen ikke skal afvente en godkendelse fra Kystdirektoratet.
September / oktober	Eventuelle anlæg af omklædningsrum og bænke på broen, samt børneplatform nær stranden og handicapvenlig adgangsvej fra parkeringspladsen.	Afhængig af hvornår en eventuel godkendelse modtages fra Kystdirektoratet. Vindende tilbudsgiver på 1. etape af helårsbadebroen, færdiggør de af Kystdirektoratet eventuelt tilladte anlæg (omklædningsrum og bænke på broen, samt børneplatform nær stranden). Slagelse Kommune etablerer selv en handicapvenlig adgangsvej fra parkeringspladsen, såfremt Kystdirektoratet tillader adgangsvejen.
3. november	Seneste mulige dato for en eventuel 2. indvielse af helårsbadebroen.	Afhængigt af tilladelse fra Kystdirektoratet, kan der indvies omklædningsrum på broen, bænke på broen, børneplatform nær stranden og handicapvenlig adgangsvej fra parkeringspladsen.