

Status Spildevandsplan 2019

Spildevandsplan 2019 blev vedtaget af Byrådet d. 4. marts 2019. Nedenfor redegøres kort for status for spildevandsplan 2019 for året 2019. Overordnet set overholdes spildevandsplanens planlagte projekter og økonomi. Der er kun enkelte forskydninger/ændringer i forhold til projekter og tidsplaner.

SK Forsyning oplyser, at de løbende ser på spildevandsplanen i et langsigtet perspektiv, for at vurdere om der skal foretages ændringer både i forhold til projekter, men også i forhold til økonomi.

Det er aftalt med SK Forsyning, at vi i året 2020 vil supplere spildevandsplan 2019 med et tillæg, hvor der "samles" op på enkeltejendomme, som ligger i kloakopland eller tæt på, og som ikke er blevet tilsluttet forsyningens kloakledninger. Som eksempel kan nævnes 2 ejendomme ved Magleby Ravnemark, som ligger i kloakopland, men udleder spildevand direkte til Spegerborgrenden ved Skælskør.

Forsyningsikkerhed:

SK Forsyning har et efterslæb på at vedligeholde kloakker og renseanlæg. Puljen er i 2019 øget fra 7,5 mio. kr. til 10 mio.

Ledninger

Renoveringer af ledninger foretages løbende. Akutte problemer prioriteres først.

Renseanlæg

Der er foretaget gennemgribende renovering af følgende renseanlæg:

Renseanlæg	Størrelse i PE	Ændring	Effekt
Sibberup	25	Fra fast medie til flydende medie	Stabilitet
Vedskølle	75	Fra fast medie til flydende medie	Stabilitet
Ørslev	75	Fra fast medie til flydende medie	Stabilitet
Lundby	100	Fra fast medie til flydende medie	Stabilitet
Sdr. Bjerger	125	Fra fast medie til flydende medie	Stabilitet
Tjæreby	175	Fra fast medie til flydende medie	Stabilitet
Dalmose	3.000	Ny bundbeluftning	Energieffektivitet
Slots Bjergby	3.000	Ny bundbeluftning	Energieffektivitet

Klimatilpasning:

Der er i spildevandsplan 2019 ikke afsat økonomi til særskilte klimatilpasningsprojekter for spildevand/regnvand.

Der er i 2019 ikke udført særskilte klimatilpasningsprojekter, og der er heller ingen planlagte projekter i 2020.

Sommerhusområder:

Kloakeringen af Bildsø Strand, som var planlagt i Spildevandsplan 2015, blev afsluttet i sommeren 2019. Påbud om tilslutning til kloakanlægget er sendt ud til grundejerne. Dette betyder, at kloakeringen af sommerhusområdet fra Næsby Strand til Bildsø Strand, der påbegyndtes i 2010, er afsluttet.

I nedenstående skema fremgår status og plan for den resterende sommerhuskloakering i Slagelse Kommune. De aktive projekter er markeret med blå.

Sommerhusområder:

	Plan	Status	Tidsplan
Knivkær Strand	Kloakering 2020	Kloakering påbegyndes april 2020	Kloakering afsluttes ultimo 2020
Stibjerg Huse	Kloakering 2020	Kloakering påbegyndes april 2020	Kloakering afsluttes ultimo 2020
Frølund Fed	Kloakering 2021-23	Planlægning påbegyndes 2020	Kloakering afsluttes ultimo 2023
Agersø Strandgården	Kloakering 2023	Planlægning påbegyndes 2022	Kloakering afsluttes ultimo 2023

Byer/byudvikling:

I nedenstående skema fremgår status og plan for planlagte separatkloakeringer i Slagelse og Korsør byer. De aktive eller afsluttet projekter er markeret med blå. Etablering af regnvandsbassin ved Gasværksvej i Korsør er grundet økonomi blevet nedprioriteret, og vil sandsynligvis først blive etableret i næste planperiode.

Slagelse:

	Plan	Status	Tidsplan
Danasvej/Thorvaldsensvej	Separatkloakering 2019	Afsluttet. Påbud om tilslutning meddelt.	Afsluttet
Jernbanegade	Separatkloakering 2019	Kloakering påbegyndes marts 2020	Kloakering afsluttes 2020
Slagelse Sygehus	Separatkloakering 2022	Planlægning påbegyndes 2021	Kloakering afsluttes ultimo 2022
Jasminkvarteret	Separatkloakering 2022	Planlægning påbegyndes 2021	Kloakering afsluttes ultimo 2022
Klosterbanken, Sønderås, Garvergårdsvej, Østerås	Separatkloakering 2023-26	Planlægning påbegyndes 2022	Kloakering afsluttes ultimo 2026
Kierulffsvej	Separatkloakering 2024-25	Planlægning påbegyndes 2023	Kloakering afsluttes ultimo 2025
Fruegade, Slotsgade/Slotsalléen	Separatkloakering 2027-28	Planlægning påbegyndes 2026	Kloakering afsluttes ultimo 2028
Skovsø-Sorøvej	Separatkloakering 2028	Planlægning påbegyndes 2027	Kloakering afsluttes ultimo 2028
Ingemannsvej	Separatkloakering 2028-30	Planlægning påbegyndes 2027	Kloakering afsluttes ultimo 2030

Korsør:

	Plan	Status	Tidsplan
Gasværksvej (regnvandsbassin)	Regnvandsbassin etableres 2020	Projektet gennemføres ikke i planperioden	Projektet gennemføres ikke i planperioden
Banestien-Byparken	Separatkloakering 2026-27	Planlægning påbegyndes 2025	Kloakering afsluttes ultimo 2027

Kommuneplanen indeholder en række områder, der er planlagt til byudvikling i fremtiden. Kloakforsyningen laver kloakering af disse områder i takt med, at de bliver udstykket. I 2019 er der følgende kloakeringer i forbindelse med byudvikling. De aktive eller afsluttede projekter er markeret med blå:

Byudvikling:

	Plan	Status	Tidsplan
Jonslunden (lokalplan 1164)	Separatkloakering	Påbegyndt nov.2019	Afsluttes jan. 2020
Valmuevej Rosenhaven (lokalplan 1157)	Separatkloakering	Afsluttet okt. 2019	Afsluttet
Frugthaven (lokalplan 1207)	Separatkloakering	Påbegyndes 2020	Afsluttes 2020
Stjernebakken (lokalplan 1199)	Separatkloakering	Påbegyndes 2020	Afsluttes 2020
Skrivergårdsparken (lokalplan 213)	Separatkloakering	Afsluttet okt. 2019	Afsluttet
Vemmelev (lokalplan 1195)	Separatkloakering	Påbegyndes 2020	Afsluttes 2020
Pilegårdsvej (lokalplan 1209)	Separatkloakering	Påbegyndes 2020	Afsluttes 2020
Holbækvej (lokalplan 1197)	Spildevandskloakering	Påbegyndes 2020	Afsluttes 2020

Ud over ovenstående kloakeringsprojekter i forbindelse med byudvikling, ligger der 20-30 byggemodninger og venter på, at bygherrerne igangsætter projekterne.

Landsbyer:

I nedenstående skema fremgår status og plan for planlagte kloakeringsprojekter i landsbyerne. De aktive eller afsluttede projekter er markeret med blå.

Landsbyer:

	Plan	Status	Tidsplan
Harrested Mark	Åbent land påbud 2019	Varsel + påbud sendes 2020	3 års frist
Hyllested	Renovering af kloak inkl. nyt renseanlæg 2019	Afsluttet okt. 2019	Afsluttet
Næsbykov	Åbent land påbud 2019	Varsel + påbud sendt 2019. Flere påbud sendes i 2021.	3 års frist
Ollerup	Åbent land påbud 2019	Varsel + påbud sendt 2019. Flere påbud sendes i 2021.	3 års frist
Tyvelse Huse	Åbent land påbud 2019	Varsel + påbud sendt 2019. Flere påbud sendes i 2021.	3 års frist

Vollerup Gårde	Åbent land påbud 2019	Varsel + påbud sendes 2020	3 års frist
Hejninge	Kloakering 2020	Kloakering påbegyndes marts 2020	Kloakering afsluttes ultimo 2020
Næsby ved stranden	Kloakering 2020	Kloakering påbegyndes maj 2020	Kloakering afsluttes ultimo 2020
Sludstrup (Skalsbjerg)	Kloakering 2020	Kloakering påbegyndes maj 2020	Kloakering afsluttes ultimo 2020
Snekkerup	Kloakering 2020	Kloakering påbegyndes maj 2020	Kloakering afsluttes ultimo 2020
Sønderup	Nyt renseanlæg 2020	Påbegyndes 2020	Afsluttes ultimo 2020
Tystofte huse	Åbent land påbud 2020	Varsel + påbud sendes 2021	3 års frist
Flakkebjerg Stationsby	Nyt renseanlæg 2021	Påbegyndes 2021	Afsluttes ultimo 2021
Gl. Forlev	Kloakering 2021	Planlægning påbegyndes 2020	Kloakering afsluttes ultimo 2021
Nordrup	Nyt renseanlæg 2021	Påbegyndes 2021	Afsluttes ultimo 2021
Skørpinge	Renovering af kloak inkl. pumpning til renseanlæg 2021	Planlægning påbegyndes 2020	Afsluttes ultimo 2021
Gerlev + Bavnebanke	Renovering af kloak 2022	Planlægning påbegyndes 2021	Afsluttes ultimo 2022
Hemmeshøj	Renovering af kloak 2022	Planlægning påbegyndes 2021	Afsluttes ultimo 2022
Lundforlund	Nyt renseanlæg 2022	Påbegyndes 2022	Afsluttes ultimo 2022
Stude	Pumpning til renseanlæg 2022	Påbegyndes 2022	Afsluttes ultimo 2022
Bildsø	Kloakering 2023	Planlægning påbegyndes 2022	Kloakering afsluttes ultimo 2023

Det åbne land:

I nedenstående skema fremgår status og plan for planlagte påbud i det åbne land. De aktive eller afsluttede projekter er markeret med blå.

Det åbne land:

Vandløb	Antal påbud	Sendt påbud	Frist	Gennemført
Bjerge å etape 1	35	2013	Oktober 2018	33
Bjerge å etape 2	75	Februar 2018	Februar 2021	2
Saltø å	36	August 2018	August 2021	2
Vestermose å	36	Maj 2019	Maj 2022	1
Lindes å	23	Februar 2020	Februar 2023	
Bjerge å ekstra	5	Juni 2020	Juni 2023	
Harrested å	20	August 2020	August 2023	
Diverse	69	Maj 2021	Maj 2024	

For Bjerge å etape 1 mangler der at blive gennemført 2 påbud. Dette skyldes, at grundejerne ikke finder, at der er tilstrækkelig med grundlag for meddelelse af påbud. Sagerne er derfor overdraget til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. På baggrund af 2 landsretsafgørelser fra oktober 2019 i lignende sager forventer Miljøafdelingen, at grundejerne skal efterleve de meddelte påbud.

Diverse påbud som sendes i 2021, er ejendomme, som i den tidligere spildevandsplan har stået som planlagt kloakeret. Disse er nu overgået til det åbne land, da kloakeringsprojekterne er skrinlagt.