

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

<b>Udvalg</b>		<b>Erhvervs-og Teknikudvalget</b>	
<b>Anlægsprojekt</b>		<b>104 Renovering af Halsskovbroen</b>	
<b>Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)</b>	<b>3,500</b>	<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>	<b>3,500</b>

<b>Projektbeskrivelse</b>
<i>I anlægsbudgettet for 2018 blev der afsat 3,5 mio. kr. til Renovering af Halsskovbroen.</i>
<i>De hydrauliske cylindre på Halsskovbroen i Korsør blev udskiftet, efter at de gamle havde opbrugt deres levetid. I samme forbindelse blev der udført en række ekstraarbejder som bl.a. omfatter injicering af betonen bag cylindrene, som nemmest udføres når cylindre ikke er til stede.</i>
<i>Udover udskiftningen af cylindrerne, er der også udlagt ny kunststofbelægning på klapfa-gene.</i>

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>				
<b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
Bevilling for renovering af Halsskovbroen	1	3,500		3,500
Ny kunststofbelægning på klapfag:				0
Rådgivning			292	-292
Anlægsarbejde			1,521	-1,521
Udskiftning af hydrauliske cylindre:				0
Rådgivning			333	-333
Anlægsarbejde			1,329	-1,329
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>3,500</b>	<b>3,475</b>	<b>25</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>3,500</b>	<b>3,475</b>	<b>25</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>

# Aflæggelse af anlægsregnskab

## Noter til anlægsregnskabet

### Note 1.

Center for Miljø, Plan og Teknik peger på en omplacering af de 25.000 kr. til Hovedistandsættelse af broer, for løbende istandsættelser på Halsskovbroen i 2020.