

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 130+132

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Renovering af skolernes toiletfaciliteter

Tilbage i budget 2017, samt overslagsårene, blev der prioriteret budget til at renovere samtlige elevtoiletter på kommunens folkeskoler.

Der blev igangsat analysearbejde for at klarlægge udfordringerne på de enkelte skoler, holdt op imod skolernes trivselsanalyser. Blandt andet viste det sig, at toiletrum med spanske vægge, altså skillevægge der ikke går helt til gulv/loft, skabte stor utryghed blandt børnene.

Alle elevtoiletter er blevet renoveret, hvor der var spanske vægge blev de fjernet, og erstattet med faste vægge, derudover er der indført automatik for sæbedispenser, papirhåndklæder og vandamaturer.

Coronapandemien har trukket projektet ud og fordyret det, da det ikke var muligt for skolerne at lukke flere toiletrum af gangen, det betyder også at der ikke var budget til nudging delen af projektet. Dog skal det siges at coronapandemien også har været til fordel for toiletrenoveringerne, da hærværk er blevet markant mindre, når toiletrum er tildelt enkelt klasser.

Anlægsbevilling, netto **10.824**

Afsat rådighedsbeløb, netto **10.824**
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2017-31.12.2022	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Bevilling 130 renovering skolernes toiletfaciliteter	1.500	5.625
Bevilling 132 toiletter - skoler	9.324	4.938
Udgifter i alt	10.824	10.563
Indtægter		
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	10.824	10.563
Afvigelse		I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		261
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud	261
Overskud tilføres kassen		261