

Springvand Korsør.



Vandbæreren

Casper Brands Plads, Korsør

Opført: 1929
Lavet af sandsten
Kar lavet af glasfiber

Indeholder ca. 2m³ vand

Stand: ikke for god. Trænger til ny topcoat i kar
Laves forår 2013 (blev ikke lavet)
Trænger til: Ny pumpe og rensning af rørføringerne
Ved opstart tilsættes 2 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



De Syv Dage

Havnepladsen, Korsør

Opført: 2001
Lavet af beton
Kar lavet af glasfiber

Indeholder ca. 15m³ vand

Stand: ok

Ved opstart tilsættes 15 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Røvballerne

Torvet, Korsør

Opført: 1987
Lavet af granit

Indeholder ca. 1,5m³ vand

Stand ok
Sten løftet af og rør rensset i 2012
Der er lavet net ved afløb (Problem var blade)

Ved opstart tilsættes 2 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Springvand Bagergården
Bagergården Algade

Opført: 1995
Lavet i granit
(Privat ejet)
Indeholder ca. 1 m³ vand

Stand ok

Ved opstart tilsættes 1 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Mimers Brønd Halskov
Bibliotekstorvet

Opført: 2002
Lavet i granit

Indeholder ca. 2 m³ vand

Stand ok
Fugeri bund og gummifuger lavet i 2012

Ved opstart tilsættes 2 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.

Vandmåler den 27 august 2015 863,941

Springvand Skælskør.



Den Grimme Ællings Springvand Svanetorvet, Skælskør

Opført: 1984
Lavet af beton
Kar lavet af glasfiber

Indeholder ca. 4m³ vand

Stand: God

Ny stige til teknikrum monteret september 2015
Ved opstart tilsættes 4 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Vandkunsten Nytov Skælskør

Opført: 19?
Lavet af beton med brosten

Indeholder ca. 3 m³ vand

Stand: ok
Fuger lavet i 2011
Utæt i rørføring til vandfilm

Ved opstart tilsættes 3 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Promona Gammeltorv Skælskør

Opført: 19?
Lavet af granit

Indeholder ca. 2,5m³ vand

Stand ok

Gummifuger rep. i 2010

Ved opstart tilsættes 3 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Salamanderne

Guldagergård

Opført: 19?

Lavet i granit

Ligger på ø i en sø

Der er lavet ny gruppe til pumper i 2012

Stand ok

Springvand Slagelse.



Springvand Gammeltovej

Gammeltovej Slagelse

Opført: 2006

Lavet af beton og granit

Indeholder ca. 3 m³ vand

Stand: God

Rep. af nedgang - stige + sikkerhedskæde udført start af 2013

Ved opstart tilsættes 3 dl. Bassinrens Super Rex

Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Springvand Fruegade

Gammeltovej Skælskør

Opført: 19?

Lavet af beton med brosten

Indeholder ca. 3 m³ vand

Stand: ok

Rørføring lavet i 2012 Frostsprængt

Ved opstart tilsættes 3 dl. Bassinrens Super Rex

Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Dragen

Nytorv Slagelse

Opført: 1933

Lavet af beton og og bronze

Indeholder ca. 9 m³ vand

Stand ikke god

Kar ved riste rep. 2012 Nye skruer i beklædning

Ved opstart tilsættes 9 dl. Bassinrens Super Rex

Denne blanding tilsættes 1 x mdr.

Trænger til en virkelig kærlig hånd: Det har sat sig og skal støbes op igen

Det er kalket meget til.



Spejlbassin
Rådhuspladsen

Opført: 19?
Lavet i granit

Indeholder ca. 4m³ vand
Stand: god
Rørføring til skulptur stoppet (top skal afmontere:)
Fuger skal repareres, hele vejen langs kanten

Ved opstart tilsættes 5 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Vandtrappe
Schweizerpladsen

Opført: 2006
Lavet i granit

Indeholder ca. 5m³ vand
Stand: er ved at blive fuget
Problemer med tung trafik
Topsten lagt om 2012 pga. tung kørsel

Ved opstart tilsættes 6 dl. Bassinrens Super Rex
Denne blanding tilsættes 1 x mdr.



Fiskebrønden
Fiskebrønden

Opført: 2009
Lavet i granit og messing

Vandfontaine
Stand: fin
Restureret i 2011



Smedesøen

Smedegade

Opført: 20?
Ponton og pumpe

Springvand
Stand: fin
Restureret i 2011 og ny pumpe

PONTON SKAL MALES GRØN ELLER TILSVARENDE



Svanen

Parkvej

Opført: 20?
Svane og pumpe

Springvand
Stand: fin
Restaureret i 2010 Svane restaureret



Anlægssøen

Parkvej

Opført: 20?
Ponton og pumpe

Springvand
Stand: fin

Ny elstander opsat 2012
Ny pumpe 2013