# Renovering af skolernes toiletfaciliteter

Udskrevet den 4. juni 2019 16:22

POWERED BY GenieBelt

| Navn | |
|---|---|
| Designmanual udarbejdet | (85%) 1. okt - 1. jul (196 days) |
| Præsentation på skoleledermøde | (100%) 19. mar - 19. mar (1 days) |
| Udbud af folie-opgaven til samtlige skoler | (0%) 8. jul - 16. aug (30 days) |
| Flakkebjerg skole - gennemgang, udbud,... | (20%) 1. maj - 28. jun (43 days) |
| Marievangsskolen - gennemgang, udbud... | (0%) 17. jun - 13. sep (65 days) |
| Baggesens skolen - gennemgang, udbud... | (0%) 1. jul - 30. sep (66 days) |
| Skælskør skole - gennemgang, udbud, u... | (0%) 15. jul - 13. sep (45 days) |
| Hvilebjergskolen - gennemgang, udbud, ... | (0%) 1. aug - 1. okt (44 days) |
| Hashøj skolen - gennemgang, udbud, ud... | (0%) 15. aug - 15. okt (44 days) |
| Boeslunde skole - gennemgang, udbud, ... | (0%) 2. sep - 21. okt (36 days) |
| Nymarksskolen - gennemgang, udbud, u... | (0%) 16. sep - 13. dec (65 days) |
| Omø skole - gennemgang, udbud, udføre.. | (0%) 1. okt - 31. okt (23 days) |
| Dalmose skole - gennemgang, udbud, ud.. | (0%) 14. okt - 11. dec (43 days) |
| Søndermarks skolen - gennemgang, udb... | (0%) 1. nov - 30. jan (65 days) |
| Tårnborg skole - gennemgang, udbud, u... | (0%) 15. nov - 13. feb (65 days) |
| Antvorskov skole - gennemgang, udbud, ... | (0%) 2. dec - 2. mar (66 days) |
| Kirkeskovskolen - gennemgang, udbud, ... | (0%) 16. dec - 14. feb (45 days) |
| Eggeslevmagle skole - gennemgang, ud... | (0%) 2. jan - 2. apr (66 days) |
| Broskolen - gennemgang, udbud, udførel.. | (0%) 17. jan - 16. apr (65 days) |
| Stillinge skole - gennemgang, udbud, ud... | (0%) 3. feb - 1. maj (65 days) |
| Vemmelev skole - gennemgang, udbud, ... | (0%) 14. feb - 5. maj (58 days) |
| X-class - gennemgang, udbud, udførelse | (0%) 2. mar - 29. maj (65 days) |