

Træningsfaciliteter Slagelse - Grafisk tidsplan

	2020												2021											
	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Projektforudsætninger	■	■	■	■	■																			
Valg af rådgiver		■	■																					
Projektforslag					■	■	■	■	■	■														
Hovedprojekt											■	■	■											
Udbud												■	■	■										
Gennemføring																■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ibrugtagning																								■
Godkendelse af tidsplan																								
Orientering om skitseprojekt																								
Godkendelse af projektforslag og frigivelse																								
Orientering om licitation																								
1. spadestik																								

- Slagelse Kommune Sundhed og ældre
- Slagelse Kommune Bygherrerådgivning
- Totalrådgiver
- Entreprenører
- Politisk behandling

■	S&Æ
■	BHR
■	RÅD
■	ENT
■	POL

30.03.2020