

Projekt Fremtidens tilbud

På Handicap- og Psykiatriområdet

Afgrænsning, Tids- og procesplan

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (USB) godkendte d. 7. oktober 2020 et oplæg til tids- og procesplan for udvikling af en masterplan for fremtidens tilbud på Handicap og Psykiatriområdet. Opgaver og leverancer tager udgangspunkt i følgende centrale temaer fra pejlemærket "Slagelse som sælgerkommune":

- Spor 1: Bygningsmæssig kapacitet og kvalitet
- Spor 2: Kapacitetsbehov
- Spor 3: Kompetence medarbejdere
- Spor 4: Omkostningseffektiv drift

Projektets afgrænsning

Set i et sælgerkommune perspektiv afgrænses projektets spor 2,3 og 4 til, til de takst finansierede bo- og dagtilbud for voksne og døgntilbud til børn- og unge indenfor USB- udvalgets ressortområde, da det er disse områder der er omdrejningspunktet for "Slagelse som sælgerkommune". Spor 1 som vedrører den bygningsmæssige kapacitet og kvalitet omhandler alle bygninger med sociale tilbud under Center for Handicap og Psykiatri med henblik på, at kunne identificere muligheder og udfordringer.

Slagelse Kommune er den største tilbudskommune på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland og er kendetegnet ved, at være en typisk sælger –kommune, da vi sælger mere end vi køber. Mindst 60 % af de samlede pladser sælges til andre kommuner.

Historisk er det de mange pladser af især bo-og dagtilbud på handicap- og autismeområdet der har udgjort det store sælgerpotentiale og stået stærkt i det strategiske valg som sælgerkommune. Der kan dog konstateres en ændring i efterspørgslen af botilbudspladser på handicapområdet, hvilket udfordrer sælgerstrategien. Projektets fokus medvirker derfor til en mere grundlæggende viden om fremtidens kapacitets behov samt kapacitetstilpasning som afsæt for fremtidens sælgerkommune strategi.

Spor 1: Bygningsmæssig kapacitet og kvalitet

I afdækningen indgår følgende bygninger:

- Alle adresser på kommunale bygninger der anvendes som sociale tilbud.
- Botilbudslignende tilbud efter almenboliglovens §105 /SEL 85 (Bygningerne ejes/drives af boligselskab).
- Kastanjegården i Rude. Kastanjegården står p.t tom. Har og sidst været anvendt som nødpladser til isolering af corona-smittede.

Spør 2) Kapacitetsbehov

I afdækningen indgår følgende bo- og beskæftigelses/aktivitets- og samværstilbud:

- Specialcenter Slagelse: Alle botilbud efter servicelovens §§ 107,108, botilbudslignende botilbud efter almenboliglovens § 105. Døgntilbud til børn servicelovens § 66, aktivitets og samværstilbud, servicelovens § 104).
- Autisme Center Vestsjælland: Alle botilbud til voksne servicelovens §§ 107,108, botilbudslignende botilbud almenboliglovens § 105. Aktivitets- og samværstilbud servicelovens § 104. Døgntilbud til børn/unge, servicelovens § 66, Klubtilbud til børn/unge SEL § 32.
- Center for Psykosocial Udvikling: Botilbud servicelovens §§ 107,108, botilbudslignende tilbud almenboliglovens § 105.
- VASAC: Beskyttet beskæftigelse servicelovens § 103, aktivitets –og samværstilbud servicelovens § 104.

Undtaget er:

- Skole- og undervisningstilbud
- § 85 støtte
- Åbne væresteder/Netværkshusene
- Botilbud til hjemløse/udsatte
- Rusmiddelsbehandling

Spør 3) Kompetente medarbejdere

- Data omhandler alle fastansatte medarbejdere i relation til kerneydelsen på de nævnte tilbud i spor 2.

Spør 4) Omkostningseffektiv drift

- Inkluderer alle virksomheder med takst finansierede tilbud på de nævnte tilbud i spor 2 (takst modeller og ny takst bekendtgørelse).

Overordnet tidsplan

Opgave nr.	Opgavebeskrivelse	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022
1	Projektorganisering og detailplanlægge							
2	Nuværende datagrundlag bygningsmæssig kapacitet og kvalitet							
3	Nuværende datagrundlag kompetente medarbejdere							
4	Nuværende datagrundlag kapacitetsbehov							
5	Delvis afdækning af fremtidig kapacitetsbehov							
6	Omkostningseffektiv drift							
7	Sammenkobling af data							
8	Midtvejstemadag Præsentation af resultaterne af dataindsamlingen							
9	Analysefase omkring fremtidens behov							
10	Workshop/fremtidsværksted: Udarbejdelse af strategiske scenarier / Hvilke veje kan vi gå?							
11	Masterplan klar til fremlæggelse til fagudvalget							