

Træningsfaciliteter Slagelse - Grafisk tidsplan

	2020												2021											
	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Projektforudsætninger	■	■	■	■	■																			
Valg af rådgiver		■	■																					
Projektforslag					■	■	■	■	■															
Hovedprojekt										■	■	■												
Udbud												■	■											
Gennemføring																■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ibrugtagning																							■	
Godkendelse af tidsplan						04.02.20																		
Orientering om skitseprojekt									05.05.20															
Godkendelse af projektforslag og frigivelse										09.06.20														
Orientering om licitation																06.10.20								
1. spadestik																21.10.20								

- Slagelse Kommune Sundhed og ældre
- Slagelse Kommune Bygherrerådgivning
- Totalrådgiver
- Entreprenører
- Politisk behandling

■	S&Æ
■	BHR
■	RÅD
■	ENT
■	POL

30.03.2020