

Overblik over forskellen mellem ”skema A af den 25.02-2013” og ”revideret skema B af den 07.02.2016” BoligKorsør afd. 12 Alleerne

Tekst	Tekst	Tekst	% i.f.t. skema A anskaffelses sum	% i.f.t. forøgelse
Total anskaffelsessum ”revideret skema B af den 07.02.2016” (støttede som ustøttede midler)	209.433.857			
- Total anskaffelsessum ”Godkendt skema A” af den 25.02-2013)	156.763.295			
Forskel	52.705.562		33%	100%
<u>Forskellen skyldes:</u> Forøgelse af udg. indeholdt i skema A Nedrivning Ventilationskrav I alt		3.158.483 13.445.000 <u>11.613.294</u> <u>28.216.777</u>	18,0%	53,5%
Indeksregulering (indeks 127.1 – 134.5 – ca. 5,8% af skema A: 156.763.295		ca. 9.092.271	5,8%	17,2%
Genhusning		9.125.000	5,8%	17,3%
Forøgede omkostninger i.f.t. forøget totalbeløb i alt		9.999.006	6,4%	19,0%

Besparelse fra skema B 1 af den 23.07.2015 til revideret skema B 2 af den 07.02.2016

Tekst	Tekst	Tekst
<u>Følgende er ændret i projektet</u>		
Altanløsning	- 5.000.000	
Terrænarbejder	- 232.354	
Tagudgifter	-9.903.734	
Fælleshus (andel)	- 4.475.287	
Mindre Byggepl. + vinter	-784.455	
Mindre omkostninger	-1.830.736	
Mindre Gebyrer	<u>- 315.000</u>	
I alt	- 22.541.566	