

06.01.2015

## **Slagelse Kommune**

### **Vedr. BoligKorsør, afd. 7 Fjordvænget. Revideret Skema B ansøgning – Helhedsplan Sags id: 330-2012-158915**

*Fremsendt pr. mail*

På vegne af BoligKorsør og med henvisning til almenboliglovens § 91 og § 92 ansøges hermed om Slagelse Kommunes godkendelse af skema B ansøgning i ovennævnte afdeling beliggende Fjordvænget 1 – 21, Linde Alle 17 – 35 & Thiesens Alle 15 - 33, 4220 Korsør.

Renovering af 186 boliger, sammenlægning af boliger, øget tilgængelighed, facade- og tagarbejder, udearealer samt nedrivning af boliger gennemføres som støttede og ustøttede arbejder, jf. skema A tilsagn fra Slagelse Kommune af 25. februar 2013 og tilsagn fra LBF af 24. april 2013.

Slagelse Kommune har ved skema A behandling tilkendegivet, at der skulle reduceres i antallet af boliger ved skema B behandling.

De samlede arbejder beskrives i vedlagte projektforslag, udarbejdet af White Arkitekter, 2014.06.17

I forhold til ansøgning fremsendt 23. juli 2015 er der foretaget en samlet reduktion på i alt 11,7 mio. kr., jf bilag: Redegørelse vedr. REV skema B af 2016.01.06

*Med denne skema B ansøgning anmoder vi Slagelse Kommune om godkendelse af*

- *Skema B. Gennemførelse af helhedsplan til i alt 192.650.834 mio. kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 146,192 mio. kr. og ustøttede arbejder udgør 46,657mio. Kr.*
- *Tilsagn om 100 % kommunal garanti for de forhøjede lån på støttede og ustøttede arbejder.*
- *Godkendelse af nedrivning af 1½ opgang, i alt 9 boliger beliggende Linde Alle 33- 35 samt nedlæggelse af yderligere 12 stk. boliger gennem sammenlægning i både vandret og lodret plan. Den samlede reduktion af boliger er således 21 stk. fra 186 til 165 boliger.*
- *Godkendelse af brug af egen trækningsret med 1,280 mio. kr.*
- *Godkendelse for fritagelse af pligtmæssige bidrag med 600.000 kr. / år*
- *Godkendelse for fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond med 79.000 kr. pr. år*

*Der er ingen ændring i den godkendte kapitaltilførsel, godkendt af Slagelse Kommune 6. marts 2013. Kapitaltilførsel er fortsat aktuel*

## **Ansøgning og sagsfremstilling.**

### **1. Anskaffelsessum**

Udgangspunktet for projektering og tilbudsindhentning er budgetskema udarbejdet og godkendt af LBF 17.07.2013. Beløb i dette skema er højere end skema A og indeholder udgifter til nedrivning mm.

Den samlede anskaffelsessum ved skema B kan opgøres således:

<b>Anskaffelsessum</b>				
LBF støttesag	<i>Beløb er inkl. moms</i>			I alt
	Håndværkerudgifter	Omkostninger	Gebyrer	
Skema B støttet	110.147.680	32.298.715	1.619.188	144.065.583
Skema B u støttet	37.872.844	10.199.594	512.812	48.585.250
<b>Samlet</b>	<b>148.020.524</b>	<b>42.498.310</b>	<b>2.132.000</b>	<b>192.650.834</b>

## 2. Kommunal garanti

Med en anskaffelsessum som ovenstående ønskes en garanti fra Slagelse Kommune på 100 % som krævet af realkreditinstituttet.

## 3. Skema B, Finansiering af støttede arbejder

I forbindelse med projektering og gennemførelse af undersøgelser er uafklarede forhold belyst nærmere, og i forbindelse med udarbejdelse af Skema B er disse forhold indregnet i den afholdte licitation. Gennemførelse af undersøgelser og licitation er sket i dialog med Landsbyggefonden.

I mail af 13.07.2015 accepterer Käte Thorsen størrelsen af de støttede arbejder.

De støttede arbejder finansieres herefter som angivet i skema A tilsagn fra LBF af 21. marts 2013.

Der oprettes støttede lån på kr. 144,065 mio. kr.

Der gennemføres ustøttede arbejder for i alt 48,585 mio. kr. Af de samlede ustøttede arbejder indgår 10,632 mio. kr. i den af LBF udarbejdede finansieringsplan af 27.08.2012.

Heri indgår reduktion af støttede lån (kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og Egen trækingsret) med kr. 525.000. Samt fritagelse for pligtmæssige bidrag og fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond med i alt 679.000 kr.

Der fremsendes særskilt ansøgning til LBF vedr. egen trækingsret samt fritagelse for bidrag og pligtmæssige indbetalinger

Den godkendte huslejestigning på 109 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år fordeles med 30 kr. pr. m<sup>2</sup> til den støttede del og 79 kr. pr. m<sup>2</sup> til ekstra ustøttede arbejder

De øvrige arbejder gennemføres som planlagt og tidligere meddelt i helhedsplanen.

For at finansiere merudgiften ved skema B kan der gennemføres samlede driftsbesparelser på konto 114, 115 og 116 til i alt 1 mio. kr. pr. år. Hermed opnås en balancehusleje.

Det er BoligKorsørs opfattelse, at de angivne driftsbesparelser er realistiske at indregne i kommende års DV planer, da besparelserne udelukkende omfatter arbejder som udbedres gennem helhedsplanen. Øvrige henlæggelser berøres ikke.

## 4. Byggeforsøringsfører.

Domea blev i juni 2013 valgt til byggeforsøringsfører efter et EU udbud vedr. tjenesteydelser. Der er således sket et skift fra Kuben Management til Domea.

## 5. Teknisk rådgivning og totalrådgivning.

White Arkitekter blev valgt til totalrådgiver ved et EU udbud 22.07.2013.

Som totalrådgiver har White medtaget Lyngkilde Rådgivende Ingeniører og Nørgaard & Holscher Landskab.

Oprindeligt var det meningen at afd. 7 Fjordvænget og afd. 12 Alleerne skulle være i et fælles udbud med fælles hovedentreprenør og fælles byggeledelse. Imidlertid var det ikke muligt at opnå tilfredsstillende tilbudsgivere i et tilfredsstillende antal. Byggesagerne er således blevet opdelt, således at de 2 afdelinger gennemføres hver for sig. Det har således været nødvendigt at indgå aftale med White Arkitekter om yderligere brug af tilsyn ved gennemførelsen. Denne ydelse er indregnet i omkostningerne for teknisk rådgivning.

Ved sagens gennemførelse vil der blive ansat en beboerkoordinator til varetagelse af beboerkontakt, nøglehåndtering, infomateriale mm. Beløb hertil er afsat i den samlede omkostning for teknisk rådgivning.

## **6. Genhusning.**

Til varetagelse af specifikke opgaver omkring genhusningen er der ansat en genhusningskoordinator. Der forventes gennemført ca. 70 genhusninger i afdelingen – samlet opgørelse over både midlertidige og permanente genhusninger. Udgifter til genhusning blev i sin tid estimeret til et beløb på 3,5 mio. kr. Dette beløb er i dag langt højere og beregnet til ca. 13 mio. kr. Årsagen til dette er mange, men meget hurtigt efter godkendelse af helhedsplanen, er der sket en meget stor fraflytning og der er i dag ca. 80 ledige boliger i afdelingen. Alle tomme lejemål er indregnet i byggesagen, hvilket medfører store udgifter til genhusning/ tomme boliger. Der henvises i øvrigt til bilag: Redegørelse vedr. REV skema B af 06.01.2016.

Fraflytningen skyldes flere årsager, men da det er forholdsvis hurtigt og nemt at få andre boliger i Korsør, er der en del som har valgt at flytte.

Der er ligeledes sket dødsfald hos enkelte beboere. Det har ikke været muligt at genudleje lejlighederne efterhånden som de er blevet fraflyttet. Beboere i området gør opmærksom på, at de afventer færdiggørelse af renovering før genudlejning kan blive aktuel. Kun et fåtal af boliger er udlejet på midlertidige kontrakter.

I beregning over genhusningsudgifter indgår mange forskellige elementer: Bogførte udgifter for tomme boliger, udgifter forbundet med genhusning og udgifter til genhusningskonsulent (administration mm). De fremtidige estimater er beregnet ift byggesagens fremdrift og tids- og rækkefølgeplan.

Udgifter til genhusning er medtaget som 100% støttede omkostninger og godkendt af LBF

## **7. Valg af entreprenør.**

I henhold til EU udbud af 21.10.2014 blev der indbudt 4 entreprenørfirmaer til afgivelse af tilbud i hovedentreprise. Der blev afgivet 3 tilbud:

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| - Enemærke & Petersen, Ringsted,   | tilbud: 172.187.500 kr. inkl. moms |
| - Anker Hansen & Co, Frederikssund | tilbud: 162.000.000 kr. inkl. moms |
| - Hansson & Knudsen, Odense        | tilbud: 148.368.621 kr. inkl. moms |

Den samlede entreprisenum blev vurderet for højt for lokale firmaer og ingen lokale ønskede at deltage i den afholdte prækvalifikation og dermed i den endelige tilbudsgivning.

Udvælgelse af vindende entreprenør er sket efter "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Et enigt bedømmelsesudvalg (BoligKorsør + repræsentanter fra organisationsbestyrelsen +repræsentanter

fra afdelingsbestyrelsen, fra White og fra Domea) udpegede firmaet Hansson & Knudsen til at udføre opgaven.

### **8. Partnerskabsaftaler og praktikpladser.**

Der er indgået aftaler med BL og Jobcenteret i Slagelse Kommune om medvirken til indgåelse af frivillige partnerskabsaftaler og det vindende entreprenørfirma har forpligtet sig til at medvirke i denne ordning.

Det er BoligKorsørs mål, at der kan ansættes 5 – 10 lærlinge og praktikanter fra lokalområdet i hele bygeperioden. Herudover er det et mål, at der kan ansættes lokal arbejdskraft som pladsmand, oprydning, ekstra rengøring mm. Herudover forventes det at mindre lokale håndværksfirmaer kan udføre ad hoc opgaver.

### **9. Totaløkonomi**

LBF har ikke efterspurgt totaløkonomiske beregninger i dette projekt. Men totaløkonomi er i høj grad tilgodeset med valg af løsninger og valg af materialer. Ny facademur udføres med skalmur af teglsten. Nuværende asbestholdige og nedslidte cementbølgeplader i tag udskiftes med nye bølgeplader. Vinduer udskiftes med nye træ/ alu vinduer med lav u-værdi, jf projektforslagets beskrivelse.

### **10. Risikobehæftede forhold**

Der er ikke risikobehæftede forhold i projektet, erklæring vedlægges.

### **11. Miljømæssige undersøgelser.**

I forbindelse med projektforslaget er der gennemført miljømæssige stikprøveundersøgelser vedrørende PCB, bly og asbest. Der er fundet mindre mængder af affaldsstofferne. Bortskaffelse og håndtering er indregnet i entreprenørens tilbudsgivning.

Miljø undersøgelser kan fremsendes efter ønske.

### **12. Fælleshus**

Det nuværende fælleshus beliggende Thiesens Alle 37 tilhører afd. 12 Alleerne. Men afd. 7 ´s beboere har mulighed for at benytte fælleshuset.

Begge afdelinger har valgt at spare en tilbygning til nyt stort fælleshus. Såfremt beboerne måtte have ønske om nyt fælleshus vil der blive udfærdiget en ny ansøgning til LBF med håb om støtte

### **13. Afdelingens godkendelse**

Afdelingen har på lovlig indkaldt afdelingsmøde afholdt 24. september 2012 vedtaget at forslag om helhedsplan skulle til urafstemning. Urafstemning er blevet afholdt 9. oktober 2012 og med stemmetallene 158 ja og 72 nej stemmer har afdelingen godkendt den samlede helhedsplan. Referat vedlægges.

### **14. Godkendelse af nedrivning**

Med gennemførelse af den foreliggende helhedsplan sker der en samlet reduktion af 21 boliger i afdelingen. 9 stk. boliger nedrives i blok 6, hvor der fjernes 1½ opgang. Der reduceres med yderligere 12 boliger ved lejlighedssammenlægninger. Sammenlægninger sker både lodret og vandret.

Der er ansøgt særskilt om nedrivning i ministeriet, godkendelse foreligger endnu ikke. Med den seneste udmelding fra ministeriet om stop for behandling af nedrivningssager må der tages forbehold for den samlede helhedsplans gennemførelse. Renovering af blok 6 ligger sidst i forløbet og renovering vil ikke blive påbegyndt før endelig nedrivningstilladelse foreligger. Såfremt der ikke

opnås nedrivningstilladelse til 1½ opgang vil hele blokkens renovering blive drøftet med Slagelse Kommune før igangsætning af denne blok.

Boligorganisationens repræsentantskab har som øverste myndighed på møde afholdt 15. juni 2013 godkendt nedrivning og reduktion af boliger. Uddrag af referat vedlægges.

Beboerne er orienteret om nedrivning på ekstraordinært afdelingsmøde afholdt 4. februar 2013, indkaldelse vedlagt.

### **15. Huslejeniveau**

Lejeforhøjelsen er i Skema A tilsagn godkendt med 109 kr. pr. m2.

Af den samlede lejeforhøjelse indgår 30 kr. pr. m2 til dækning af de støttede arbejder samt den del - 10 mio. ustøttede arbejder - som LBF har medtaget i støttesagen. Restbeløb 79 kr. pr. m2 anvendes til igangsætning af yderligere ustøttede arbejder.

Den samlede huslejeforhøjelse fastholdes på samme niveau som tidligere.

Beboerne er ved godkendelsen af skema A blevet gjort opmærksom på, at huslejestigning er eksklusiv indeksering som tillægges huslejeniveauet ved sagens afslutning

### **16. Tidsplan**

Med forventning om godkendelse i Slagelse kommune i januar 2016 kan der etableres byggeplads i marts 2016 med efterfølgende igangsætning af renoveringsarbejder.

Byggesagen er berammet til i alt 20 måneder og forventes således afsluttet november 2017.

### **Bilag**

- Redegørelse vedr. REV skema B af 06.01.2016
- White: BoligKorsør afd. 7 Projektforslag af 17.06.2014
- Budgetskema for støttede og ustøttede arbejder af rev 06.01.2015
- Mail fra LBF v/ Käte Thorsen af 13.07.2015
- Erklæring vedr. risikobehæftede forhold af 28.05.2015
- Beboermøde beslutning af 24.09.2012
- Referat af stemmeoptælling 09.10.2012
- Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde 04.02.2013
- Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 15.06.2013

Med venlig hilsen  
På vegne af BoligKorsør  
Domea v/ Jan Storgaard  
Direkte tlf. 5197 0337  
e- mail: jst@domea.dk