

# Campus Slagelse - siden sidst (O)

## Sagsfremstilling

### 1. Campus Slagelse - siden sidst (O)

Sagsnr.: 330-2013-53388

Dok.nr.: 330-2016-47181

Åbent

Kompetence: § 17 stk. 4 – Helhedsplanudvalget (Campus)

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om status i aktuelle projekter og initiativer.

#### Baggrund

Der er en del delprojekter i gang som er klar til realisering, og de vil fremover optræde som selvstændige sager. Det drejer sig for nærværende om: Posthuset, og Arkitektkonkurrencen. Efterfulgt af Ny bro over jernbanen.

Som et nyt tiltag under punktet siden sidst foreslår administrationen, at der på hvert møde fremlægges en "Proces- og tidsplan" for samtlige projekter. Proces- og tidsplanen udleveres og gennemgås på mødet, og vil fremover blive udsendt som bilag ifm. dagsordenen.

Status for de øvrige delprojekter er som følger:

#### · Ny idrætshal

Samarbejdet med Lokale og Anlægsfonden (LOA) er lagt i meget faste tidsmæssige rammer, og i uge 3/2016 blev der udsendt en invitation med konkurrenceprogram for Prækvalifikation af rådgiverteams (se bilag).

Frem til den 1. marts 2016 er der mulighed for rådgiverteams at indsende anmodning om at komme i betragtning.

Der udvælges tre rådgiverteams til hver af de tre deltagende kommuner, og frem til primo juni afholdes der en dialogkonkurrence.

Den 22. juni 2016 bliver de vindende teams offentliggjort.

Medio august 2016 påbegyndes programmering og udarbejdelse af dispositionsforslag som vil ligge klar primo 2017.

Herefter skal det besluttes politisk om der er opbakning til at iværksætte halprojektet.

Udvalget vil blive løbende orienteret gennem hele processen.

#### · Ny bro over jernbanen

Arbejdet med projektforslag for en ny bro følger den planlagte tidsplan.

Den 1. februar 2016 er der frist for aflevering af anmodning om at komme i betragtning som rådgiverteam.

Den 8. februar 2016 orienteres om hvilke teams som er blevet udvalgt, og der udsendes udbudsmateriale.

Den 23. marts 2016 er der tilbudsfrist.

Primo april 2016 orienteres § 17 stk. 4 - Helhedsplanudvalget om indkomne tilbud.

Medio april 2016 forventes der kontraktindgåelse med rådgiverteam.

Ultimo juni 2016 forventes projektforslaget klar.

Herefter skal det besluttes politisk om der er opbakning til at iværksætte broprojektet.

#### · Bevægelsesbåndet gennem campus

I masterplanen for campus beskrives muligheden for at omdanne en del af Sdr. Stationsvej til et campusstrøg i form af en sivegade. Dette tiltag er også fremført i ansøgningen til LOA, hvor det omtales som et "bevægelsesbånd".

Et sådan tiltag passer godt ind i den netop vedtagne "Idrætspolitik" for Slagelse Kommune.

Efter at kommunen er blevet udvalgt af LOA til at arbejde videre med fremtidens nye idrætshal er der også stor interesse for bevægelsesbåndet.

I samarbejde med SDU Idræt i Odense er der indgået en praktikaftale hvor tre studerende i de kommende måneder skal arbejde med at beskrive hvad et bevægelsesbånd er, og hvordan det kan udformes. Der arbejdes tæt sammen med Kultur og Fritid om opgaven.

Målet er, at der inden sommerferien 2016 foreligger en beskrivelse af bevægelsesbåndet som kan danne grundlag for ansøgninger til interesserede fonde m.v.

### **Indstilling**

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

330-2016-48848	Tillæg c slagelse.pdf
330-2016-48834	Nye tider - Nye haller