Politisk tids- og procesplan mod nye affaldsordninger med 10 affaldsfraktioner for Slagelse Kommune i 2023																										
Miljøafdelingen, gumol 20. maj 2021	Kompetence	Omtrentlige tidspunkter	**2021**	ferie						**2022**						ferie						**2023**				
			jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj
Vedtagelse overordnet tids- og procesplan	MPL	7. juni 2021																								
Affaldsordninger																										
Vedtagelse af hovedprincipper affaldsordninger	MPL	7. juni 2021																								
Borgerinddragelse - boligselskaber mfl.		maj-oktober																								
Temadag/møde om affaldsordninger	MPL	september 2021																								
Indstilling om affaldsordning/-beholdere	MPL	1. november 2021																								
Vedtagelse af affaldsordninger/-beholdere	BYRÅD	29. november 2021																								
Kommunikation																										
Vedtagelse af kommunikationsplan	MPL	1. november 2021																								
Affaldsplan																										
Indstilling af høringsudkast affaldsplan	MPL	10. august 2021																								
Vedtagelse af høringsudkast affaldsplan	BYRÅD	30. august 2021																								
Høringsperiode affaldsplan obligatorisk 8 uger		september-oktober																								
Indstilling af endelig affaldsplan	MPL	1. november 2021																								
Vedtagelse af affaldsplan	BYRÅD	20. december 2021																								
Regulativ																										
Indstilling af regulativer til høring	MPL	februar 2022																								
Vedtagelse af regulativer til høring	BYRÅD	februar 2022																								
Høringsperiode regulativer obligatorisk 4 uger		marts 2022																								
Indstilling af regulativer til endelig godkendelse	MPL	maj 2022																								
Vedtagelse af regulativer	BYRÅD	juni 2022																								
Udbud og udrulning																										
Udbud og kontraktindgåelse	ADM	november21-marts22																								
Beholdere (7-10 md fra bestilling til levering primo 2023)		april 22-alt modtaget																								
Leveringstid af biler (12-14 md)		før 1. maj 2023																								
Udrulning af beholdere og kommunikation	ADM	marts- færdig																								
Ordninger træder i kraft		1. maj 2023																								